

## Rebild Kommune

### Overordnet tidsplan med milepæle for ny tilbygning i Børnehuset Tumlehøj.

Rev. 25.04.2017 - MOAN

Milepæl	Tid	Aktivitet	Aktør
	10.04.2017	Opstartsmøde i Tumlehøj	Byg-Anlæg
	19.04.2017	Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for tilbygning i Tumlehøj.	Byg-Anlæg
	20.04.2017	1. møde i projektgruppen	Byg-Anlæg
	02.05.2017	Deadline for dagsorden til BUU (overskrift 21.04.2017)	Byg-Anlæg
	10.05.2017	BUU godkender overordnet tidsplan med milepæle for tilbygning i Tumlehøj.	BUU
	11.05.2017	Udsendelse af udbudsmateriale til 3 totalrådgivere	Byg-Anlæg
	24.05.2017	Deadline for totalrådgivertilbud	Byg-Anlæg
	uge 22	Bearbejdning af de 3 indkomne tilbud med indstilling	Byg-Anlæg
	06.06.2017	Deadline for dagsorden til BUU (overskrift 24.05.2017)	Byg-Anlæg
	14.06.2017	BUU godkender valg af totalrådgiver og indstiller frigivelse af midler til totalrådgiver mv.	BUU
	21.06.2017	ØK indstiller frigivelse af midler til BY	ØK
	29.06.2017	BY frigiver midler til totalrådgiver mv.	BY
	uge 27	Indgåelse af kontrakt med totalrådgiver	Byg-Anlæg
	aug. - sept.	Løbende møder med rådgiver og projektgruppe	Totalrådgiver
	aug. - sept.	Udarbejdelse af skitseprojekt	Totalrådgiver
	14.09.2017	Deadline for dagsorden BUU (overskrift 08.09.2017)	Byg-Anlæg
	27.09.2017	BU Indstilling af udbudsvilkår til godkendelse og orienteres omkring skitseprojekt.	BUU
	sept. - nov.	Udarbejdelse af myndighedsprojekt og hovedprojekt - samt møder med projektgruppe.	Totalrådgiver
	27.10.2017	Der fremsendes myndighedsprojekt til ansøgning om byggetilladelse.	Totalrådgiver
	17.11.2017	Udsendelse af udbudsmateriale til entreprenør(er).	Totalrådgiver
	01.12.2017	Deadline modtagelse af tilbud fra entreprenør(er)	Totalrådgiver
	uge 49	Gennemgang af udbudsresultat	Totalrådgiver
	07.12.2017	Møde i projektgruppen med totalrådgiver	Totalrådgiver
	21.12.2017	Deadline for indstilling af udbudsresultat til BUU (overskrift 15.12.2017)	Byg-Anlæg
	10.01.2018	BUU godkender udbudsresultat og indstiller frigivelse af resterende del af anlægsbevilling	BUU
	17.01.2018	ØK indstiller frigivelse af resterende del af anlægsbevilling til BY	ØK
	25.01.2018	BY frigiver anlægsbevilling	BY
	uge 5 & 6	Entrepriseaftale(r) udfærdiges med entreprenør(er)	Totalrådgiver
	feb. 18 - maj 18	Udførelse af tilbygning (ca. 14 uger)	Entre./TR.
	01.06.2018	Forventet aflevering og klar til indretning	Entre./TR.
		Indretning, møblering mv.	Bruger

Note: Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

Dato'er for politisk behandling i 2018 er ikke fastlagt ved udarbejdelse af ovenstående tidsplan - anslået dato fremgår.