

Offentlig fagentreprise Procesplan - Ny institution - ved Kærvej, Støvring Ådal			
Milepæl	Tid	Aktivitet	Aktør
	april	Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for ny institution i Støvring	Byg-Anlæg
	15.03.2017	BUU møde - indstiller for ØK og BY at økonomi reserveres	Byg-Anlæg
	22.03.2017	ØK indstiller til BY	ØK
	29.03.2017	BY godkender økonomi	BY
	17.03.2017	Lokalplan proces igangsættes	PBV
	maj	Udkast til lokalplan 311	PBV
	11.05.2017	Screeningsmøde vedr. lokalplan	PBV
	juni	Igangsætning af arkæologiske forundersøgelser	
	14.06.2017	BUU - Godkendelse af procesplan og overordnede udbudsbetingelser	BUU
	14.06.2017	TMU - Godkendelse af udkast til lokalplan	TM
	21.06.2017	ØK - Godkendelse af udkast til lokalplan og godkendelse af procesplan og overordnede udbudsbetingelser	ØK
	29.06.2017	BY - Godkendelse af udkast til lokalplan + godkendelse af procesplan og overordnede udbudsbetingelser	BY
	Juli	Kontrahering med bygherrerådgiver	Byg-Anlæg
	uge 27-34	Lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger	
	uge 27-34	Rådgiverudbud	Byg-Anlæg
	06.09.2017	TMU - Endelig godkendelse af lokalplan	TMU
	12.09.2017	Licitation totalrådgiver	Byg-Anlæg
	13.09.2017	ØK - Endelig godkendelse af lokalplan	ØK
	21.09.2017	BY - Endelig godkendelse af lokalplan	BY
	27.09.2017	BUU - Godkendelse af rådgiverlicitation og frigivelse af midler til rådgiver	BUU
	04.10.2017	ØK - Godkendelse af rådgiverlicitation og frigivelse af midler til rådgiver	ØK
	12.10.2017	BY - Godkendelse af rådgiverlicitation og frigivelse af midler til rådgiver	BY
	okt-nov-dec	Udarbejdelse af myndighedprojekt og hovedprojekt	Totalrådgiver
	uge 49	Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise	Totalrådgiver
	05.01.2017	Udsendelse af udbudsmateriale i fagentreprise	Totalrådgiver
	Jan	Myndighedsbehandling	Totalrådgiver
	01.02.2018	Licitation	Totalrådgiver
	07.02.2018	BUU - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	Totalrådgiver
	14.02.2018	ØK - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	ØK
	15.02.2018	BY - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	BY
	uge 8	Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører	Direktør
	01.04.2018	Igangsætning af byggeri	Entre. + rådg.
	Ultimo nov 18	Aflevering	Totalrådgiver
	dec-18	Klar til ibrugtagning (aftales med bruger)	Brugere

Note: Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

Dato'er for politisk behandling i 2018 er ikke fastlagt ved udarbejdelse af ovenstående tidsplan - anslået dato fremgår.