

Samlet indskoling og ny daginstitution Procestidsplan - Skørping skole og BH Skovbjørnen, Skørping

Milepæl	Tid	Aktivitet	Aktør
	apr-18	Samtaler med skoleleder, SFO leder og kontraktholder for input til procestidsplan	Byg-Anlæg
	maj-18	Udarbejdelse af udkast til overordnet procestidsplan for samlet indskoling og inddragelse af SFO 2 til daginstitution	Byg-Anlæg
	31.05.18	Deadline for dagsorden til BFU	Byg-Anlæg
	13.06.18	BFU godkender procestidsplan med milepæle for samlet indskoling og ny daginstitution i Skørping	BFU
	20.06.18	ØK - godkender periodeforskydning af midler til totalrådgiver	ØK
	28.06.18	BY - godkender periodeforskydning af midler til totalrådgiver	BY
	juni/juli 2018	Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalrådgivning	Byg-Anlæg
	juli/aug 2018	Udbud af totalrådgivervydelsen	Byg-Anlæg
	14.08.18	Deadline for totalrådgivertilbud	Byg-Anlæg
	16.08.18	Bearbejdning af de 3 tilbud	Byg-Anlæg
	20.08.18	Deadline for dagsorden til BFU	Byg-Anlæg
	05.09.18	BFU godkender valg af totalrådgiver	BFU
	07.09.18	Indgåelse af kontrakt med totalrådgiver	Byg-Anlæg
	sept/okt 2018	Løbende møder med rådgiver og byggeudvalg	Totalrådgiver
	sept/okt 2018	Udarbejdelse af projektforslag - samt møder med byggeudvalg	Totalrådgiver
	31.10.18	Deadline for dagsorden til BFU	Byg-Anlæg
	nov/dec 2018	Udarbejdelse af myndighedsprojekt og hovedprojekt - samt møder med byggeudvalg	Totalrådgiver
	14.11.18	BFU godkender (projektforslag) og de overordnede udbudsbetingelser	BFU
	03.12.18	Der fremsendes myndighedsprojekt til ansøgning om byggetilladelse (bemærk sagsbehandlingstid)	Totalrådgiver
	10.12.18	Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise	Byg-Anlæg
	jan-19	Udsendelse af udbudsmateriale	Totalrådgiver
	feb-19	Licitation	Totalrådgiver
	feb/mar 2019	Gennemgang af licitationsresultat	Totalrådgiver
	mar-19	Evt. møde i byggeudvalg og styregruppe med rådgiver	Byg-Anlæg
	mar-19	Deadline for indstilling af licitationsresultat	Byg-Anlæg
	apr-19	BFU indstiller licitationsresultat og valg af entreprenør til ØK	BFU
	apr-19	ØK indstiller licitationsresultat og valg af entreprenør til BY	ØK
	apr-19	BY godkender licitationsresultat, valg af entreprenør og frigiver anlægsbevilling	BY
	apr-19	Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører	Totalrådgiver
		Etape I	
	maj-19	Udførelse af byggeriet - sammenbygning af SFO 1 og Lilleskolen	Totalrådgiver
	feb-20	Forventet aflevering	Totalrådgiver
	mar-20	Klargøring til indflytning	Skørping Skole
	mar-20	Skolens rømning/udflytning af SFO 2	Skørping Skole
	mar-20	Ibrugtagning af samlet indskoling - Skørping Skole	Skørping Skole
		Etape II	
	apr-20	Renovering af SFO 2 - klargøring til daginstitution BH Skovbjørnen	Totalrådgiver
	jun-20	Forventet aflevering	Totalrådgiver
	juni/juli 2020	Klargøring til indflytning	BH Skovbjørnen
	jul-20	BH Skovbjørnens rømning/udflytning af Enggården	BH Skovbjørnen
	aug-20	Ibrugtagning af ny daginstitution ved Skørping Skole	BH Skovbjørnen

Note: Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling og godkendelse af periodeforskydning af midler til totalrådgiver.

Dato'er for politisk behandling i 2019 er ikke fastlagt ved udarbejdelse af ovenstående tidsplan - anslået tidspunkt fremgår og eksakte datoer indarbejdes når muligt.