

Rebild Kommune
Overordnet tidsplan med milepæle for ny daginstitution

| DGNB Totalentreprise - Offentlig prækvalifikation | | | |
|---|------------------|---|-----------------------|
| Procesplan - Ny institution - ved Klepholm, Støvring | | | |
| Dato: | 03.07.2018 | | |
| Rev. dato: | | | |
| Milepæl | Tid | Aktivitet | Aktør |
| | Maj 2018 | Lokalplan proces igangsættes | PBV |
| | Juni 2018 | Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for ny institution i Støvring | Byg-Anlæg |
| | 12.06.2018 | Udtalelse fra Nordjyllands Historiske Museum | Historisk Museum |
| | 31.07.2018 | Klarmelding til centerchef vedrørende procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser | Byg-Anlæg |
| | 15.08.2018 | FBU - Godkendelse af procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser, samt frigivelse og periodeforskydning af midler | FBU |
| | 22.08.2018 | ØK - Godkendelse af procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser, samt frigivelse og periodeforskydning af midler | ØK |
| | 30.08.2018 | BY - Frigivelse og periodeforskydning af midler | BY |
| | September | Bygherrerådgiver udbud | Byg-Anlæg |
| | Uge 40 | Kontrakt bygherrerådgiver | Byg-Anlæg |
| | Oktober | Søgegrøfter udføres + Indstilling, inkl. budget for arkæologiske undersøgelser modtages* | Slots&Kulturstyrelsen |
| | August 2018 | Lokalplan sendes i intern høring | PBV |
| | Uge 41-51 | Udarbejde konkurrence materiale og brugerproces | Bruger/Byg-Anlæg/BHR |
| | Uge 46-49 | Prækvalifikation af totalentreprenører | BHrådgiver |
| | Uge 44-47 | Geotekniske undersøgelser** | Byg-Anlæg |
| | 26.09.2018 | TMU - Godkendelse af forslag til lokalplan | TMU |
| | 03.10.2018 | ØK - Godkendelse af forslag til lokalplan | ØK |
| | 11.10.2018 | BY - Godkendelse af forslag til lokalplan | BY |
| | 12.10.2018 | Lokalplan annonceres på hjemmeside og i avis | PBV |
| | Uge 42-45 | Lokalplan sendes i offentlig høring | PBV |
| | UAFKLARET | Igangsætning af arkæologiske undersøgelser* | Slots&Kulturstyrelsen |
| | 05.12.2018 | TMU - Endelig godkendelse af lokalplan | TMU |
| | 12.12.2018 | ØK - Godkendelse af lokalplan | ØK |
| | 20.12.2018 | BY - Endelig godkendelse af lokalplan | BY |
| | 21.12.2018 | Konkurrencemateriale fremsendes til 3 indbudte totalentreprenører | BHrådgiver |
| | 14.02.2019 | Licitation for totalentreprenører | BHrådgiver |
| | 06.03.2019 | FBU - Godkendelse af vinderprojekt og frigivelse af midler | Byg-Anlæg |
| | 13.03.2019 | ØK - Godkendelse af vinderprojekt og frigivelse af midler | ØK |
| | 28.03.2019 | BY - Frigivelse af midler | FBU |
| | 01.04.2019 | Projektering + udførsel af byggeri | TE |
| | Maj/juni 2019 | Myndighedsbehandling | PBV |
| | UAFKLARET | Arkæologiske undersøgelser er færdiggjorte og jord frigives | Slots&Kulturstyrelsen |
| | Juli 2019 | Igangsætning af anlægsarbejder i forbindelse med nyt vejforløb | PBV |
| | Medio Maj 2020 | Aflevering | TE |
| | 01.06.2020 | Klar til ibrugtagning (aftales med bruger) | Brugere |

Note: - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Datoer for politisk behandling i 2019 er ikke endelig fastlagt, anslåede datoer fremgår.

- Det skal forventes, at der sker periodeforskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller længere tid.

* Der er kun tale om en formodning, idet Nordjyllands Historiske museum ikke har lavet udtalelsen endnu.

** Det er en forudsætning, at Bane Danmark tillader indlende aktiviteter på grunden og forpagter vil modtage afgrødeerstatning