

REGNSKABSAFSLUTNING

 Skovhuset
 Hermesvej 47
 9530 Støvring

Center Plan Byg og Vej
 Byg og Anlæg

Dato: 10.07.2023

 Sagsnr. 2018_0101
 Sag: Skovhuset

NATURBØRNEHAVEN SKOVHUSET

	I alt
ENTREPRISER:	
1. RÅHUS (Lars Pedersen & Søn A/S)	2.855.831
2. TØMRER (Verner Fredsgaard & Søn A/S)	3.358.334
3. GULV (Sterno Aps)	195.420
4. MALER (Klit Christensen)	399.898
5. VVS (BB VVS og Blik A/S)	779.597
6. VENTILATION (Bravida)	802.912
7. EL (Aamann & Fischer Aps)	754.877
DIVERSE FORBRUG – IKKE ALLOKERET	1.818
HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT	9.148.687
GRUNDUDGIFTER:	
JORDBUNDSUNDERSØGELSER (Geoteknikker)	9.000
MILJØSCREENING	11.100
LANDINSPEKTØR	27.000
FORBRUG BYGGEPRIODE	15.892
NYT FJERNVARMESTIK (STØRRE KAPACITET)	57.096
FLYTNING AF FIBERFORBINDELSE	19.500
TDC ALARMLINJE (ABA)	903
GRUNDUDGIFTER I ALT	140.491
OMKOSTNINGER:	
TOTALRÅDGIVNING (KAAI/Norconsult)	744.850
INTERNT HONORAR	384.125
BYGHERRELEVERANCE (KØKKENINVENTAR)	233.051
BYGHERRELEVERANCE (INVENTAR – GARDEROBER/IT)	98.462
BYGHERRELEVERANCE (AIA/ALARM)	62.070
BYGHERRELEVERANCE (ANLÆGSGARTNER/LEGEPLADS)	93.966
FLYTNING AF DAGINSTITUTION & REJSEGILDE	67.339
OMKOSTNINGER I ALT	1.683.863
BUDGET:	
ANLÆGSBEVILLING	10.975.000
SAMLET BYGGEREGNSKAB	10.975.000
REST (overskud)	1.959
	Samlet budget
	Samlet resultat
	10.975.000
	10.973.041