

**Rebild Kommune**  
**Overordnet tidsplan med milepæle**

| Offentlig fagentreprise                      |                  |                                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Procesplan - Tilbygning til Bavnebakkeskolen |                  |                                                                                                                                  |                             |
| Dato:                                        | 2018.11.26       |                                                                                                                                  |                             |
| Rev. dato:                                   | 2019.01.23       |                                                                                                                                  |                             |
| Milepæl                                      | Tid              | Aktivitet                                                                                                                        | Aktør                       |
|                                              | November 2018    | Opstart af proces                                                                                                                | Byg & Anlæg                 |
|                                              | November 2018    | Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for tilbygning til Bavnebakkeskolen                                   | Byg & Anlæg                 |
|                                              | December 2018    | Indledende møde med skoleleder                                                                                                   | Byg & Anlæg                 |
|                                              | Januar 2019      | Udpegelse af repræsentanter til brugergruppe + fastlæggelse af møder                                                             | Bavnebakkeskolen            |
|                                              | Januar 2019      | Geotekniske undersøgelser + miljøundersøgelser                                                                                   | Byg & Anlæg                 |
|                                              | Januar 2019      | Indledende myndighedsdialog vedrørende dispensation                                                                              | Byg & Anlæg                 |
|                                              | Februar 2019     | 1-2 Møder med brugergruppen på Bavnebakkeskolen vedrørende de overordnede retningslinjer                                         | Byg & Anlæg                 |
|                                              | 2019.01.24       | Klarmelding til centerchef vedrørende procesplan, overordnede udbudsbetingelser, samt frigivelse og periodeforskydning af midler | Byg-Anlæg                   |
|                                              | 2019.02.06       | BFU - Orientering om procesplan, overordnede udbudsbetingelser, samt godkendelse af periodeforskydning af midler                 | BFU                         |
|                                              | 2019.02.13       | ØK - Orientering om procesplan, udbudsbetingelser, samt godkendelse af periodeforskydning og frigivelse af af midler             | ØK                          |
|                                              | 2019.02.28       | BY - Orientering om procesplan, udbudsbetingelser, samt godkendelse af periodeforskydning og frigivelse af af midler             | BY                          |
|                                              | Uge 10 + 11      | Udførelse af udbudsmateriale for totalrådgiver udbud                                                                             | Byg-Anlæg                   |
|                                              | 2019.03.15       | Udsendelse af totalrådgiver udbud                                                                                                | Byg-Anlæg                   |
|                                              | 2019.04.05       | Licitation totalrådgiver                                                                                                         | Byg-Anlæg                   |
|                                              | Uge 22 + 25 2019 | Brugerinddragelse, 1-2 møder før sommerferien                                                                                    | Totalrådgiver               |
|                                              | Aug-okt 2019     | Opstart skitseprojekt inklusiv fortsat brugerinddragelse                                                                         | Totalrådgiver               |
|                                              | Nov-jan 2020     | Udarbejdelse af myndighedsprojekt og hovedprojekt                                                                                | Totalrådgiver               |
|                                              | December 2019    | Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise                                                                                  | Totalrådgiver               |
|                                              | 2020.01.31       | Udsendelse af udbudsmateriale i fagentreprise                                                                                    | Totalrådgiver               |
|                                              | Februar 2020     | Myndighedsbehandling og Politiets godkendelse af P-pladser                                                                       | Totalrådgiver               |
|                                              | 2020.02.28       | Licitation + ca. 10 arbejdsdage til indstilling                                                                                  | Totalrådgiver               |
|                                              | Uge 12 2020      | Klarmelding til centerchef vedrørende licitationsresultat og valg af entreprenør                                                 | Byg-Anlæg                   |
|                                              | Uge 14 2020      | BFU - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler                                                                 | BFU                         |
|                                              | Uge 16 2020      | ØK - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler                                                                  | ØK                          |
|                                              | Uge 17 2020      | BY - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler                                                                  | FBU                         |
|                                              | Uge 18 2020      | Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører                                                                                   | Direktør                    |
|                                              | ca. 4. maj 2020  | Igangsætning af byggeri (byggeplads, fundering mm)                                                                               | Entreprenør + totalrådgiver |
|                                              |                  | OBS! Indvendige arbejder + nedbrydning i tilkoblingen til skolen placeres i sommerferien 2020                                    | Entreprenør                 |
|                                              | ca. 2021.06.11   | Mangeludbedring, ca. 14 dage                                                                                                     | PBV                         |
|                                              | ca. 2021.06.25   | Afl levering af byggeri                                                                                                          | TE                          |
|                                              | Juli 2021        | Indflytning/omrokering + løst inventar, ca. 3 uger afsat                                                                         | Bavnebakkeskolen            |
|                                              | ca. 2021.08.09   | Klar til ibrugtagning af elever                                                                                                  | Bavnebakkeskolen            |

**Note:** - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Datoer for politisk behandling i 2020 er ikke endelig fastlagt, anslåede datoer fremgår.

- Det skal forventes, at der sker periodeforskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller længere tid.