

<b>Byggeregnskab Rebild Kulturskole</b>			
<b>26. August 2024</b>			
		<b>Delposter</b>	<b>I alt</b>
<b>ENTREPRISER:</b>			
Kontakterede håndværkerudgifter (samlet)		3.726.937	
(ekstraarbejde)		167.660	
<b>I alt</b>			<b>3.894.597</b>
<b>GRUNDUDGIFTER:</b>			
Vandforsyning, kloak, varme, ABA, El, Fiber mm.		205.866	
<b>I alt</b>			<b>205.866</b>
<b>OMKOSTNINGER:</b>			
Rådgiverhonorar		455.700	
Internt projektledelse		70.000	
Landmåler, geoteknik + miljøprøver		18.834	
Diverse/Byggetilladelse mm.		1.062	
<b>I alt</b>			<b>545.596</b>
<b>BYGHERRELEVERANCER:</b>			
ABA, nøgleboks, alarm mm			
Øvrige håndværker udgifter			
Udearealer, belægning, skofri mm.			
<b>I alt</b>			<b>0</b>
<b>BUDGET:</b>			
	4.624.054		
<b>Samlet byggeregnskab (excl. moms)</b>	Samlet budget <b>4.624.054</b>	Kontrol <b>4.646.059</b>	Samlet resultat <b>4.646.059</b>
			Rest (overskud)
			<b>-22.005</b>