

**Rebild Kommune**
**Overordnet tidsplan med milepæle**

Offentlig fagentreprise			
Procesplan - Om- og tilbygning til Karensminde skolen			
Dato:	2021.01.26		
Rev. dato:			
Milepæl	Tid	Aktivitet	Aktør
	Januar 2021	Genstart af proces	Byg & Anlæg
	Januar 2021	Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for tilbygning til Bavnebakkeskolen	Byg & Anlæg
	Februar 2021	Udpegelse af repræsentanter til brugergruppe + fastlæggelse af møder	Bavnebakkeskolen
	2021.02.03	BFU - Orientering om procesplan, orientering om overordnede udbuds betingelser, samt godkendelse til frigivelse af midler	BFU
	2021.02.10	ØK - Godkendelse til frigivelse af af midler	ØK
	2021.02.18	BY - Godkendelse til frigivelse af af midler	BY
	Uge 5	Udførelse af udbudsmateriale for totalrådgiver udbud	Byg-Anlæg
	Uge 6	Udsendelse af totalrådgiver udbud	Byg-Anlæg
	2021.03.05	Licitation totalrådgiver	Byg-Anlæg
	Uge 10	Indgåelse kontrakt med totalrådgiver	Byg-Anlæg
	Marts - April	Skitseprojekt med brugerinddragelse	Totalrådgiver
	April 2021	Geotekniske undersøgelser + miljøundersøgelser	Byg & Anlæg
	Maj-august	Udarbejdelse af myndighedsprojekt og hovedprojekt	Totalrådgiver
	Juli 2021	Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise	Byg-Anlæg
	Uge 27-32	Sommerferie	
	Uge 27-32	Sammenlægning af lokale 54+55	Byg-Anlæg
	Primo august 2021	Myndighedsbehandling	Totalrådgiver
	2021.08.18	Udsendelse af udbudsmateriale i fagentreprise	Totalrådgiver
	2021.09.10	Licitation + ca. 7 arbejdsdage til indstilling	Totalrådgiver
	2021.09.21	Klarmelding til direktør vedrørende licitationsresultat og valg af entreprenør	Byg-Anlæg
	2021.09.29	BFU - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	BFU
	2021.10.07	ØK - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	ØK
	2021.10.14	BY - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	BY
	Uge 42	Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører	Direktør
	Uge 43-45	Mobilisering	Entreprenør
	15.11.2021	Igangsætning af byggeri (byggeplads, fundering mm)	Entreprenør + totalrådgiver
	ca. 2022.06.15	Mangeludbedring, ca. 14 dage	Totalrådgiver
	ca. 2021.07.01	Aflevering af byggeri	Totalrådgiver
	Juli 2022	Indflytning	Karensminde skolen
	August 2022	Klar til ibrugtagning af elever	Karensminde skolen

**Note:** - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Det skal forventes, at der sker periodeforskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller længere tid.