

Rebild Kommune

Overordnet tidsplan med milepæle

Offentlig fagentreprise			
Overordnet tidsplan - Ny daginstitution i Nørager			
Dato:	26.04.2021		
Rev. dato:			
Milepæl	Tid	Aktivitet	Aktør
	april 2021	Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for ny daginstitution i Nørager	Byg & Anlæg
	april 2021	Udpegelse af repræsentanter til brugergruppe (projektgruppe) + fastlæggelse af møder	Regnbuen + Byg & Anlæg
	05.05.2021	BFU - Orientering om organisering, overordnet tidsplan og overordnede udbudsbetingelser, samt frigivelse af midler til forundersøgelser	BFU
	2021.02.10	ØK indstiller frigivelse af midler til BY	ØK
	2021.02.18	BY frigiver midler til forundersøgelser	BY
	april - juni	Udarbejdelse af dispositionsforslag med brugerinddragelse, internt	Byg-Anlæg
	juni - august	Udførelse af totalrådgiver udbud	Byg-Anlæg
	09.08.2021	Udsendelse af udbudsmateriale til totalrådgiver	Byg-Anlæg
	27.08.2021	Licitation totalrådgiver	Byg-Anlæg
	30.08.2021	Gennemgang af indkomne tilbud	Byg-Anlæg
	08.09.2021	BFU - Orientering om valg af totalrådgiver, samt frigivelse af midler til totalrådgiver	BFU
	15.09.2021	ØK indstiller frigivelse af midler til BY	ØK
	22.09.2021	BY frigiver midler til totalrådgiver	BY
	Uge 39	Indgåelse kontrakt med totalrådgiver	Byg-Anlæg
	oktober - januar	Udarbejdelse af myndighedsprojekt og hovedprojekt	Totalrådgiver
	januar 2022	Indsendelse af myndighedsprojekt	Totalrådgiver
	januar 2022	Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise	Totalrådgiver
	februar 2022	Udsendelse af udbudsmateriale i fagentreprise	Totalrådgiver
	februar - marts 2022	Myndighedsbehandling	Totalrådgiver + PBV
	februar - marts 2022	Licitation på fagentrepriser	Totalrådgiver
	marts 2022	BFU - Orientering om licitationsresultat og valg af fagentrepriser, samt frigivelse af resterende anlægsbudget	BFU
	marts 2022	ØK indstiller frigivelse af midler til BY	ØK
	marts 2022	BY frigiver midler til fagentrepriser	BY
	1. april 2022	Børnehaven Regnbuen tager bygninger fra den tidligere Børnehave Kløvermarken i Ravnkilde i brug.	Regnbuen + Byg & Anlæg
	uge 14 - 2022	Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører	Byg-Anlæg
	uge 15 - 16 2022	Mobilisering ca. 14. dage	Entreprenør
	25.04.2022	Igangsætning af byggeri (byggeplads, nedbrydning, fundering mm)	Entreprenør + totalrådgiver
	december 2022	Mangeludbedring, ca. 14 dage	Totalrådgiver
	december 2022	Aflevering af byggeri	Totalrådgiver
	januar 2023	Indflytning	Regnbuen + Byg & Anlæg
	februar 2023	Klar til ibrugtagning af børn og personale	Regnbuen

Note: - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Det skal forventes, at der sker periodefoskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller længere tid.

- Den politiske mødekalendar for 2022 er endnu ikke kendt, og derfor fremgår de politiske behandlinger i 2022 med forventet måned.