

Rebild Kommune
Overordnet tidsplan med milepæle for ny daginstitution

Offentlig fagentreprise			
Procesplan - Ny institution - ved Klepholm, Støvring			
Dato:	03.07.2018		
Rev. dato:			
Milepæl	Tid	Aktivitet	Aktør
	Maj 2018	Lokalplan proces igangsættes	PBV
	Juni 2018	Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for ny institution i Støvring	Byg-Anlæg
	12.06.2018	Udtalelse fra Nordjyllands Historiske Museum	Historisk Museum
	31.07.2018	Klarmelding til centerchef vedrørende procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser	Byg-Anlæg
	15.08.2018	FBU - Godkendelse af procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser, samt frigivelse og periodeforskydning af midler	FBU
	22.08.2018	ØK - Godkendelse af procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser, samt frigivelse og periodeforskydning af midler	ØK
	30.08.2018	BY - Frigivelse og periodeforskydning af midler	BY
	August 2018	Lokalplan sendes i intern høring	PBV
	36-40	Totalrådgiver udbud, inkl. udarbejdelse af materiale	Byg-Anlæg
	26.09.2018	TMU - Godkendelse af forslag til lokalplan	TMU
	03.10.2018	ØK - Godkendelse af forslag til lokalplan	ØK
	04.10.2018	Licitation totalrådgiver	Byg-Anlæg
	11.10.2018	BY - Godkendelse af forslag til lokalplan	BY
	Oktober	Søgegrøfter udføres + Indstilling, inkl. budget for arkæologiske undersøgelser modtages*	Slots&Kulturstyrelsen
	Uge 44-47	Geotekniske undersøgelser**	Byg-Anlæg
	12.10.2018	Lokalplan annonceres på hjemmeside og i avis	PBV
	Uge 42-45	Lokalplan sendes i offentlig høring	PBV
	05.12.2018	TMU - Endelig godkendelse af lokalplan	TMU
	12.12.2018	ØK - Godkendelse af lokalplan	ØK
	20.12.2018	BY - Endelig godkendelse af lokalplan	BY
	December - Marts	Udarbejdelse af myndighedprojekt og hovedprojekt***	Totalrådgiver
	UAFKLARET	Igangsætning af arkæologiske undersøgelser*	Slots&Kulturstyrelsen
	Uge 7	Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise	Totalrådgiver
	01.04.2019	Udsendelse af udbudsmateriale i fagentreprise	Totalrådgiver
	April	Myndighedsbehandling	Totalrådgiver
	29.04.2019	Licitation	Totalrådgiver
	08.05.2019	FBU - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	Byg-Anlæg
	22.05.2019	ØK - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	ØK
	29.05.2019	BY - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler	FBU
	Uge 23	Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører	Direktør
	08.07.2019	Igangsætning af byggeri	Entreprenør + totalrådgiver
	UAFKLARET	Arkæologiske undersøgelser er færdiggjorte og jord frigives	Slots&Kulturstyrelsen
	Juli 2019	Igangsætning af anlægsarbejder i forbindelse med nyt vejforløb	PBV
	Medio April 2020	Aflevering	TE
	01.05.2020	Klar til ibrugtagning (aftales med bruger)	Brugere

Note: - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Datoer for politisk behandling i 2019 er ikke endelig fastlagt, anslåede datoer fremgår.

- Det skal forventes, at der sker periodeforskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller længere tid.

* Der er kun tale om en formodning, idet Nordjyllands Historiske museum ikke har lavet udtalelsen endnu.

** Det er en forudsætning, at Bane Danmark tillader indlende aktiviteter på grunden og forpagter vil modtage afgrødestatning

*** OBS! Opstart projektering kan ikke igangstartes før lokalplan er endelig godkendt, dog kan et lille overlap tillades til igangsætning af brugerproces mm., som er uafhængig af lokalplanen