

Referat

Bestyrelsesmøde i Skørping Varmeværk torsdag 13/4 2023, kl. 18.30

Deltagere: Lars M, Jan H, Søren, Rikke, Ib, Tove, Christian, Henrik, Lars R

1. Valg af dirigent og referent.

Søren blev valgt til dirigent og Lars R til referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

3. Godkendelse af referat fra seneste møde.

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

4. Punkter til beslutning

4.1 Fliskontrakter for det kommende år

Priserne bevæger sig mod 65-69 kr/GJ. Prisstigning er således fra nuværende niveau på 55 kr/GJ til 65-69 kr/GJ

Der er 5 leverandører i spil.

En leverandør vil have en ændring i kontrakt idet han ikke vil acceptere vandindholdsprisreguleringen. Lars M sender kontrakt med overstregning af det som leverandøren vil have ud af kontrakten til Søren og Lars R for afklaring. Der er enighed om at flisen vi køber, skal være af en kvalitet som ikke resulterer i driftsproblemer.

Klausul om disselprisregulering er ikke blevet brugt. Tages ud i de nye kontrakter hvis leverandør ønsker det.

Flisbørsen afprøves med 15 – 20.000 GJ maks. 15% af forventet årsforbrug.

4.2 Regnskab for 2022 som sendt til revisor

Regnskabsudkast fra Birgitte var vedlagt mødeindkaldelsen. Underdækning på 3.15 mio. som afspejler de høje el og gaspriser i 2022 samt at forbrugerne har skruet ned og det har været mildt vejr, med deraf følgende mindre varmesalg.

Regnskabsudkastet blev godkendt.

4.3 Projekt Hanehøjvej etape 2

Projektforslag Hanehøjvej blev godkendt på byrådsmøde den 2 Marts 2023. Skrivelse med godkendelse gengivet i Bilag i slutningen af referatet.

Projektet er tidligere godkendt i Skørping varmeværks bestyrelse, men nu foreligger projektpris på samlet 5,6 mill. jf. nedenstående specifikation.

Rør og tilbehør 3.000.000

Gravearbejde 1.100.000

Smede arbejde 700.000 eget arbejde

Erstatninger og tinglysning 200.000

Rådgivning tal fra tidligere 100.000

Usikkerhed pulje 500.000

Samlet beløb 5.600.000

Kategori 3 rør anvendes da tabsbesparelsen kan forsvare merprisen.

Lodsejerforhandling startes op nu og forventes afsluttet indenfor ca. 1 md.

Rør ordres og lån optages først efter alle lodsejer har underskrevet aftaler og rettighederhvervelsen dermed er på plads.

Lånoptag i størrelsesorden som skitseret nedenfor forventes, og blev foreløbig godkendt.

Lån skal kunne rumme Hanehøjvej 5,6 mio, Nordre Skovvej 1 mio. og radioantenner 0,5 mio

Bestyrelsen godkendte fortsættelse af projektet og igangsætning af lånefinansiering i størrelsesorden jf. ovenstående.

4.4 Generalforsamling

Generalforsamling 24 Maj kl. 19.00

Birgitte undersøger om vi kan være i Hallen eller 100 salen eller Himmerlandssalen. Konstituering umiddelbart efter generalforsamling. Forplejningsforslag: Rugbrød med rullepølse og ostemadder på franskbrød.

Forberedelse særligt grundet pris og underdækning fastlægges. Søren, Henrik og Lars R laver udkast til beretning og præsentation der kan forklare forbrugerne årsagen til prisstigning og forventninger til fremtidig varmepris. Heri indgår øget flispris, forskudt omkostning p.g.a. høje el og gaspriser fra Q3 og Q4 2022 samt øget ledningstag 35%.

5. *Igangværende opgaver (orientering/diskussion)*

5.1 *Orientering om kedelprojekt*

Ibrugtagningstilladelsen afventer kommunens godkendelse.

Foreløbig støjmålinger viser kran støjer for meget og det resulterer i den skal køre langsommere om natten.

Rebildcentralen er der ligeledes udført foreløbig støjmåling.

Emissionsmålinger til aflevering er gennemført og godkendt.

Trappe er monteret med til kedelkælder

Slutrenøring er gennemført

En afskesnegl omforandres af Verdo UB ved næste større stop.

Gulve er malet

5.2 Orientering fra ØK

Regnskab indikerer udfordring på virkningsgrad, værktab eller ledningstab.

Gennemregning forsøges tilsendt inden møde.

Likviditet på driftskonto knap, men der lånes 2 mill på byggekonto idet Verdos sidste betaling forventes efter forbrugernes næste kvartalsbetaling.

Varmesalg er 10% under budget samtidig med at flisforbrug er til budget. Dette resulterer i en underskud på ca. 1 mio. kr. så vi ser ind i et underskud på ca. 3 mio. i stedet for forventet 2 mio. Dette peger på udfordring på virkningsgrad eller ledningstab, som skal undersøges nærmere.

5.3 Omkostningsoptimering

KPI opfølgning – Henrik arbejder med det sammen med Birgitte

5.4 Arbejde på ledningsnet

Ingen igangværende ledningsarbejder.

6. Orientering om værkets drift, økonomi og administration.

6.1 Orientering fra driftsleder og formand

Ny driftsbil er indkøbt til 160.000 kr. ex moms WV transporter fra 2017

Mogens er blevet fastansat på standardkontrakten.

Alle der bruger bilerne underskriver formularen fra Tekniq arbejdsgiverforening så reglerne er klare.

Scanenergi har tilbudt fast prisaftale. Det undersøges med fastpris frem til 30 april 2024. Lars M rundsender tilbud og seneste kvartalsafregning ved nuværende el leverandør Nordlys.

Arbejdsulykke: Kalle blev bakket over af bakkende personbil. Er anmeldt til arbejdstilsyn og forsikringer. Han har det godt igen og er tilbage på arbejde. Der overvejes tiltag for at adskille gående og kørende trafik.

Der er fortsat godt gang i målerudskiftning, som fortsætter.

Opdatering af tekniske bestemmelser foregår i teknisk udvalg.

Dispensation for gammel kedel 2025 – 2030 afventer fortsat svar fra Rebild kommune. Lars M rykker dem

Niras har regnet på løsning af forsyningsproblemer på Purkervej. Det løses ved opdimensionering af 115 m på Møllevej og ny ledning op ad Nordre Skovvej. Lars M har lavet budget på ca 1 mio. Afventer bestyrelses beslutning. Der er ligeledes et projekt på Smallegade med en kort flaskehals, hvor kommunen planlægger nyt asfalt.

Isolering af ventilbrønde undersøges som en metode til at nedbringe ledningstab, men afventer pris undersøgelse og indstilles senere.

Kran på gl. kedel til håndtering af store dæksler og kran til håndtering af sække i kælder er ordret

7. Næste møder.

Bestyrelsesmøde 16 Maj hvor generalforsamling planlægges videre. Husk dirigent.

Generalforsamling 24 Maj kl. 19.00

8. Evt.

Bilag: Kommunens godkendelse af projektforslag Hanehøjvej etape 2 gengivet herunder

Til NIRAS

I har på vegne af Skørping Varmeværk ved projektforslag ansøgt om etablering af en ca. 1,5 km lang forsyningsledning mellem Skørping Varmeværk og Skørping by.

Sagen har været forelagt Byrådet på deres møde den 2. marts 2023. Byrådets behandling af sagen kan læses på <https://rebuild.dk/demokrati/dagsordener-og-referater> under punkt 21 på byrådsmødet d. 2. marts 2023.

Rebild Kommune kan hermed godkende projektforslaget jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Projekter for kollektive varmforsyningsanlæg omfattende af projektbekendtgørelsens bilag 1, skal jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1 godkendes af kommunen.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt.

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi samt selskabs-/brugerøkonomi ved at etablere forsyningsledningen. Derudover sikrer den forsyningsikkerheden af Rebild med varme ved spidslast situationer.

Projektforslaget har været sendt i høring jf. projektbekendtgørelsens § 18.

Der er kommet to høringssvar ind, et fra Evida, som ingen bemærkninger havde og et fra ejeren af Hanehøjvej 28 som er en af de berørte parter i projektet. Ejeren af Hanehøjvej 28 er positiv over for projektet, men udtrykker sine bekymringer over for en række træer langs Hanehøjvej, som han ikke ønsker bliver fældet i forbindelse med anlæggelsen af forsyningsledningen. Høringssvaret er givet videre til Skørping Varmeværk, så de er opmærksomme på forholdene omkring de nævnte træer.

Kopi af denne afgørelse er sendt til varmeværket, Evida og grundejere indenfor projektforslagets område.

Klagevejledning

Afgørelser truffet efter projektbekendtgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet jf.

projektbekendtgørelsens § 24.

Klageberettigede er parterne i sagen. Der henvises til partsbegrebet i forvaltningslovens forstand for en klassificering heraf. Kredsen af klageberettigede ofte være projektansøger, berørte forsyningsselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller have pålagt servitut.

Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Modtages afgørelsen tirsdag, udløber klagefristen således tirsdag 4 uger senere. Hvis klagefristen er en lørdag, søndag eller helligdag, udløber klagefristen den følgende hverdag.

Klager afsendt som fysiske breve, skal Energiklagenævnet have modtaget senest kl. 15.00 den dag, fristen udløber. Kommer klagen efter kl. 15.00, regnes den som modtaget den efterfølgende dag.

Klager afsendt med digitale meddelelser, skal Energiklagenævnet have modtaget senest kl. 23.59 den dag, fristen udløber. Kommer klagen efter kl. 23.59, regnes den som modtaget den efterfølgende dag.

En eventuel klage skal sendes skriftligt til Nævnenes Hus, og kan sendes pr. e-mail til

ekn@naevneneshus.dk, eller via Digital Post på www.eboks.dk. Sendes en klage fra egen e-mailadresse, er det ikke en sikker forbindelse. En vejledning til klager via e-boks kan findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

En klage har som hovedregel ikke opsættende virkning. Energiklagenævnet kan dog beslutte, at en klage skal have opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Projektet kan i dette tilfælde først påbegyndes, når der er truffet afgørelse i sagen.

Hvis en klage ikke er blevet tillagt opsættende virkning, og projektansøger vælger at påbegynde anlægsarbejdet under en verserende sag, sker dette på egen risiko.

Energiklagenævnets afgørelser er endelige. Det betyder, at man ikke kan klage til andre forvaltningsmyndigheder over afgørelsen. Hvis en af sagens parter er utilfreds med Energiklagenævnets afgørelse i sagen, kan parten anlægge retssag mod nævnet ved domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

For yderligere information om behandling af klager samt krav til klagen henvises til Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede.