

## Notat – Status på anlægsprojekter udarbejdet d. 28. november 2023

### Kultur

Projekt	Behov for projekterialisering	Godkendte fondsmidler	Tidsperspektiv	Betydning ved ændret bevilling
<b>StubHuset</b>	<p>Havde 2 mio. kr. afsat tidligere. Så er der brugt nogle midler til forprojektering. 1.87 mio. kr. resterende fra tidligere bevilling.</p> <p>Har behov for 1.8 mio. til StubHuset .</p>	<p>Har ikke bevillinger til givne projekt.</p> <p>Men arbejder på, at anvende de 1.8 mio. kr. som kommunal medfinansiering til et sammenhængende projekt, hvor der kigges eksempelvis på udearealerne omkring StubHuset.</p>	<p>Projektet kan hurtigt realiseres – Indenfor 3 uger fra klarmelding til licitation er gennemført. Er stort set klar til igangsætning.</p>	<p>Så vil der kigges på det fremlagte projekt og prioriteres i hvor langt pengene rækker.</p> <p>Indtægtstab, da der har været planlagt med aflyst aktivitet i et par måneders tid, hvor ombygningen var planlagt her i 2023.</p>
<b>Kulturstationen</b>	<p>Der er afsat 0.8 mio. kr. til projektet omkring Rotunden med en samlet økonomi på 1.45 mio. kr. Finansieringen er på plads forudsat den kommunale medfinansiering.</p>	<p>Der er tilsagn om midler fra Nordea-Fonden på 55.000 kr. Det er udfordrende at søge fondsmidler til en kommunal bygning som Kulturstationen er i.</p> <p>Derudover er der en egenfinansiering eller øvrige fonde på 200.000 kr.</p>	<p>Byomdannelse af Gårdrummet er der gang i (Kunsthøjen og Nordea-Fonden), og der er positiv dialog med RealDania omkring projektet også. Projektet omkring gårdrummet afsluttes i 2025.</p> <p>Udbudsmateriale er klar til licitation umiddelbart efter gårdrums-projektet. Resultat af licitation som kan godkendes klar i 1. kvartal 2026. Derfor vil gennemførelse af projektet i 2.-3. kvartal 2026 være optimalt, da det er en mere stille periode i huset.</p>	<p>Hvis der ændres på bevillingen, så vil det kræve prioritering af det samlede projekt, og alle elementer vil ikke kunne gennemføres.</p>

## Fritid

Projekt	Behov for projekterialisering	Godkendte fondsmidler	Tidsperspektiv	Betydning ved ændret bevilling
<b>Blenstrup Hallen</b>	<p>Klar til at bygge med tegningsmateriale og projektering. Mangler myndighedsarbejdet og tilladelser, men der er primært tale om ændring af eksisterende bygninger, så den lokale arbejdsgruppe forventer ikke store udfordringer her.</p> <p>Det samlede projekt koster 15.3 mio. kr. Der er pt. bevillinger på 9.5 mio. kr. inkl. den nuværende bevilling på 4.65. mio. kr.</p> <p>Der er et nuværende forbrug på 187.000 kr.</p>	<p>Lokale- og Anlægsfonden (LOA) har tilkendegivet støtte til projektet på 4 mio. kr. De 4 mio. kr. er givet under forudsætning af den kommunale medfinansiering på 4.65 mio. kr. Norlys har bevilget 300.000 kr. til projektet. Bevillinger fra LOA er på 1 år, med mulighed for forlængelse i 1 ekstra år. Der er forventning om kommunal medfinansiering svarende til den bevilling der modtages fra LOA. Der bliver snarest sendt en tilsagnsskrivelse - men de har ikke modtaget den endnu. Når de modtager den, så får vi en kopi.</p>	<p>Klar til at bygge med tegningsmateriale og dokumentation. Mangler lidt myndighedstilladelser.</p>	<p>Hvis der ikke kommer kommunal medfinansiering, så kan projektet ikke gennemføres.</p> <p>Hvis der gives en mindre bevilling, så bliver det svært at finde finansiering til det samlede projekt på 15.3 mio. kr. Derudover vil de bevilgede midler være under pres.</p>
<b>IK FREM Sønderup/Suldrup - tribunen</b>	<p>Der er lavet ingeniørberegninger og man er klar til at gå i gang med arbejdet. Så der mangler kun at indhente byggetilladelse.</p> <p>Der er brugt 15.000 kr. på tegninger og ingeniørberegninger, der er ikke udbetalt penge fra de kommunale midler til projektering.</p>	<p>Der er en egenfinansiering på 150.000 kr. Forespørgsel ved Sparekassen Danmark på de forventede resterende 75.000 kr., de er interesserede. De er ikke søgt endnu, men Sparekassen Danmark har været positive.</p>	<p>Klar til at bygge når myndighedsgodkendelsen er på plads. Der kan sendes ind til byggetilladelse i løbet af en uge.</p> <p>Hvis midlerne først kommer i 2028, så er man umiddelbart indstillet på at vente. Da projektet vil blive dyrere ved at etapeopdele det.</p> <p>Er også klar på, at igangsætte før 2028, hvis der bliver frie midler inden. Projektet kan også realiseres over 2 sammenhængende år.</p>	<p>Hvis det skal være realistisk at gennemføre projektet er det svært for gruppen bag at se et mindre tilskud.</p>
<b>Støvring IF</b>	<p>Der er afsat 700.000 kr. til projektet, og der er udbetalt 21.000 kr. til projektering. Så der er resterende 679.000 kr.</p> <p>Kører efter samme tidsplan som hidtil - fase 1 af det samlede projekt hos SIF. Der er lavet tegninger og oprettet byggesag i forhold til etablering af skur, og der er planer for etablering af omklædningsrum i Multisalen. Projektet er klar til igangsættelse.</p>	<p>Der er fondsfinansiering på 150.000 kr. på plads fra Sparekassen Danmark til fase af byggeriet i det samlede projekt. Så finansieringen af fase 1 er på plads, under forudsætning af de 679.000 kr.</p>	<p>Der er lavet tegninger og oprettet byggesag. Projektet er klar til igangsættelse.</p> <p>Der er behov for at komme i gang hurtigst muligt, SIF har fået stjålet en traktor, og kan ikke få forsikringspenge, da den ikke er låst inde.</p>	<p>En ændring i eller udsættelse af tilskuddet vil gøre det svært at tiltrække andre fonde og igangsætte fase 1. I sidste ende vil konsekvensen være at lukke for tilgang af medlemmer.</p>
<b>Skørping Idrætscenter</b>	<p>Har haft en samlet bevilling på 500.000 kr., har haft forbrug på 250.000 kr. af midlerne.</p> <p>Der er fuldt fokus på arbejdet med det fremlagte projekt. Der er igangsat et stort arbejde med involvering af nye brugere i hallen og nemmere adgang. De meget anlægstunge og dyre projekter er ikke blevet prioriteret i første omgang.</p> <p>Der er skabt øget tilgængelighed og aktivitet i hallen.</p>	<p>Til de gennemførte forbedringer og det nuværende projekt er der hentet 575.000 kr. fra eksterne fonde i form af LAG, Sparekassen Danmark, Spar Nord og Norlys.</p> <p>Der er positiv dialog med flere fonde, men fælles for dem alle er det, at der er krav om kommunal medfinansiering.</p> <p>Der er ikke aktuelt udløb af midler.</p>	<p>Skørping IC vil fortsat arbejde på udvikling og aktivitet i hallen. Der skal dannes form på hvordan det skal se ud, og det samlede projekt er brudt ned i flere mindre projekter. Fælles for dem alle er det, at der er behov for en kommunal medfinansiering. SIC har selv investeret i midler til projektering og skitsering af de opdeltede projekter, og kunne sikre fortsat fremdrift. Denne proces munder ud i et opdateret skitseprojekt og prioriterede delprojekter i første halvår 2024.</p> <p>Derfor er de 250.000 kr., der først falder i 2028 problematisk, da den videre fondssøgning og fremdrift i det samlede projekt afhænger af en større kommunal medfinansiering.</p>	<p>De 250.000 kr. der først falder i 2028, er problematisk for fremdrift i projekt SIC 2.0. De 250.000 kr. åbner ikke døre for store anlægsmidler hos fondene. Derfor er der allerede nu behov for yderligere kommunal medfinansiering for realisering af projekt SIC 2.0.</p>
<b>MeNaTeKet</b>	<p>Der er tidligere afsat 10 mio. kr. til projektet. Der er forbrugt 300.000 kr. i projektet.</p> <p>Projektet der omhandler øget halkapacitet og springfaciliteter og har en samlet sum på 12.5 mio. kr.</p> <p>Denne del er helt afhængig af kommunal støtte,</p>	<p>Der er bevilget 450.000 kr. fra LAG Himmerland.</p> <p>Der er bevilget 500.000 kr. fra Liv og Land. Midlerne har udløb i 2024, der er dialog med Liv og Land om mulig forlængelse.</p> <p>Lokale- og Anlægsfonden er søgt – 400.000 kr. Svar forventes i december.</p> <p>Egenfinansiering på 600.000 kr.</p>	<p>Hvis der først er anlægsmidler i 2027, så mister projektet momentum og fremdrift. Der er virkelig pres på gymnastikfaciliteterne, og det hindrer udvikling og gør at medlemmer søger ud af kommunen.</p> <p>Det vil virkelig tage pusten ud af projektet.</p> <p>Arbejdsgruppen kan igangsætte byggeriet indenfor et halvt til et helt år, så i løbet af 2024, hvis der er midler til det.</p>	<p>Hvis den kommunale medfinansiering bliver mindre end de tidligere afsatte 9.7 mio. kr, så vil det kræve en ændring af projektet. En mindre bevilling vil ikke kunne realisere behovet for gymnastikfaciliteter.</p>