

Oversigt over anlægsprojekter under Kultur-, Fritid og Sundhedsudvalget der endnu ikke har igangsat byggeri

| Projekt  | Dato for seneste behandling  | Historik / Beskrivelse:<br>Status fra foreningen:  | Bevilget                                       | Hvornår forventer foreningen at få brug for udbetaling |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|--|----|----|----|------|----|----|----|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Støvring Idrætsforening, udvikling af klubhus og baneanlæg   | KFSU 6. april 2022<br><br>Dialogmøde 21. april 2022<br><br>Udmøntning godkendt 4. maj 2022<br><br>Godkendelse af udbetaling af 3% 28. september 2022 | <p>Bestyrelsen i SIF finder at der skal ske en udbygning af faciliteterne med blandt andet flere omklædningsrum og ekstra helårsbane.</p> <p>Projektet er startet som "Støvring IF Fodbold – en klub i vækst", hvor der ønskes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etablere 4 nye omklædningsrum, med mulighed for en yderligere udbygning på 4 ekstra omklædningsrum</li> <li>2. Etablere en ekstra kunstgræsbane, en teknikbane og parkering til vedligeholdelsesudstyr</li> </ol> <p>Samlet budget: 10 mio. kr. Ansøgning om kommunalt tilskud på 8.829 mio. kr.</p> <p>KFSU har på deres møde den 6. april 2022 besluttet at <b>bevilge 0.7 mio. kr. til projektet.</b></p> <p>Beløbet frigivet i 2023.</p> <p>Det er politisk besluttet at inddrage materialegården og Svinget til fodboldfaciliteter. Derfor er det oprindelige projekt ændret form og kører i to spor.</p> <p>Nedenfor ses den opdateret tidsplan:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="12">Projekt: Støvring IF Fodbold - En klub i vækst</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Organisation: Støvring IF Fodbold</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Periode: 1. januar 2022 - 30. juni 2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">2023</td> <td colspan="4">2024</td> <td colspan="4">2025</td> </tr> <tr> <td><b>Aktivitet</b></td> <td>Q2</td> <td>Q3</td> <td>Q4</td> <td>Q1</td> <td>Q2</td> <td>Q3</td> <td>Q4</td> <td>Q1</td> <td>Q2</td> <td>Q3</td> <td>Q4</td> </tr> <tr> <td><i>Aktivitet 1 - Udvidelse af kunstgræsareal, inkl skur til maskinel på "Svinget" og græsbane på materialegården</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektering og byggetilladelse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fundraising</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Byggeri af skur</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæggelse af græsbane og hegn (Materielgård)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Byggeri af kunstgræsbane</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Aktivitet 2 - Ekstra etage på multisalen</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fundraising</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udbudsproces</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Byggeri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Ovenstående plan er lavet med udgangspunkt i samtaler med Rebild Kommune, dog kan tidsfrister ændres undervejs. Dette er dog et realistisk bud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitet 1 – fase 1<br/>Der startes med at bygge skur på svinget, hvor der har været på besigtigelse og tegnet de første skitsetegninger. Næste skridt er byggetilladelse som forventes i Q2. Foreningen har rejst 100.000 kr. fra Sparekassen Danmark Fonden, som skal bruges til dette formål.<br/>Eksisterende bygninger på Svinget kan blive stående og evt. bruges til andre formål i SIF (Eller alternativt andre foreninger)</li> <li>- Aktivitet 1 – fase 2<br/>Sideløbende med byggeri af skur, intensiveres fundraising i forhold til Kunstgræs og græsbane på materialegård. Til sidstnævnte er der sat 3 mio. kr. af fra kommunal side, og Støvring IF Fodbold og administrationen har i fællesskab set på mulighederne, hvor det bl.a. er blevet tydeligt at det røde hus på materialegården må fjernes som et led i at etablere en fodboldbane.<br/>I forhold til kunstgræsbanen, opstartes projektering af dette i Q3</li> <li>- Aktivitet 2<br/>Fundraising intensiveres sammen med Aktivitet 1 – fase 2, hvilket leder frem til en endelige udbudsproces, hvor vi indhenter tilbud og skriver kontrakt på byggeri.</li> </ul> <p><b>Fundraising strategi</b></p> <p>Foreningen har rejst 100.000 kr., men har afventet beslutning om Svinget og Materialegården inden den intensive fundraising.</p> <p><b>Tidsplan for igangsætning af projekt, herunder behovet for udbetaling af tilskud</b></p> <p>Projektet igangsættes i Q2/Q3 2023 og løber indtil 2025.</p> | Projekt: Støvring IF Fodbold - En klub i vækst |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  | Organisation: Støvring IF Fodbold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Periode: 1. januar 2022 - 30. juni 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | <b>Aktivitet</b> | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | <i>Aktivitet 1 - Udvidelse af kunstgræsareal, inkl skur til maskinel på "Svinget" og græsbane på materialegården</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektering og byggetilladelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundraising |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byggeri af skur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anlæggelse af græsbane og hegn (Materielgård) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byggeri af kunstgræsbane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Aktivitet 2 - Ekstra etage på multisalen</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundraising |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Udbudsproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byggeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 mio. kr. | <p>På kort sigt:<br/>De bevilget 700.000 kr. forventer foreningen at bruge på fundraising.</p> <p>Der er udbetalt 3% af bevillingen foreløbig.</p> <p>Projektet igangsættes i Q2/Q3 2023 og løber indtil 2025.</p> |
| Projekt: Støvring IF Fodbold - En klub i vækst   |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Organisation: Støvring IF Fodbold  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Periode: 1. januar 2022 - 30. juni 2025  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|  | 2023   |  |  | 2024   |    |    |    | 2025 |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Aktivitet</b>   | Q2   | Q3   | Q4   | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <i>Aktivitet 1 - Udvidelse af kunstgræsareal, inkl skur til maskinel på "Svinget" og græsbane på materialegården</i> |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Projektering og byggetilladelse  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Fundraising  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Byggeri af skur  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Anlæggelse af græsbane og hegn (Materielgård)  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Byggeri af kunstgræsbane   |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <i>Aktivitet 2 - Ekstra etage på multisalen</i>  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Projektering   |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Fundraising  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Udbudsproces   |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Byggeri  |  |  |  |  |    |    |    |      |    |    |    |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |

|   |   |  |              |   |
|---|---|--|--------------|---|
| Fremtidens Skørping Idrætscenter                  | <p>KFSU 6. april 2022</p> <p>Dialogmøde den 21. april</p> <p>Udmøntning af bevilget midler den 4. maj 2022.</p> <p>Ansøgning om tilskud 7. september 2022</p> | <p><b>SIC er ikke vendt tilbage med seneste status (17. april 2023)</b></p> <p>Skørping Idrætscenter (SIC) ønsker at være "andet end 'bare' idræt".</p> <p>Arbejdsgruppen repræsenterer 2.500 foreningsmedlemmer og 2.500 skole-, SFO-, børnehave-, dagpleje- og vuggestuebørn foruden ældrecenter, forældre, pædagoger og lærere. Hertil kommer de ca. 500.000 turister i Rebildområdet og det stigende antal selvorganiserede idrætsudøvere og deltagere i større idrætsevents netop i nærområde</p> <p>Arbejdsgruppen ser Fremtidens SIC som et samlingspunkt for foreningslivet, fællesskaber og netværk for alle borgere, og et center, der skal understøtte forskellige aldersgrupper og sportsgrene - selvorganiserede såvel som foreningsaktive.</p> <p>Projektet forventer at tage første spadestik til første etape 1. september 2023.</p> <p>Budget: 63.5 mio. kr.</p> <p>Ønsket kommunal finansiering: 12 mio. kr.</p> <p>KFSU har på deres møde den 6. april 2022 besluttet at <b>bevilge 0.5 mio. kr. til projektet.</b></p> <p>Beslutning på KFSU 7. september 2022:<br/>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget kan ikke anvise midlerne indenfor eget område. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne</p> <p>Der er udbetalt 250.000 kr. af tilskuddet til forprojekt og etablering af faciliteter til cykler.</p> | 0.5 mio. kr. | Midlerne forventes primært at gå til projektering   |
| IK Frem Sønderup / Suldrup, etablering af tribune | <p>KFSU 6. april 2022</p> <p>Dialogmøde 21. april 2022</p> <p>Udmøntning af bevilget tilskud 4. maj 2022</p>  | <p>Bestyrelsen for IK Frem Sønderup /Suldrup har gennem de seneste år arbejdet med fornyelse og forbedringer af idrætsanlægget omkring Stensbohallen. Formålet er at skabe nogle fantastiske rammer for børn, unge samt voksne i Suldrup. I den forbindelse ønskes det at etablere en ny tribune.</p> <p>Budget: 750.000kr</p> <p>KFSU har på deres møde den 6. april 2022 besluttet at <b>bevilge 0.5 mio. kr. til projektet.</b></p> <p>Foreningen er i gang med at søge byggetilladelse. De er i dialog med Rebild kommune.</p> <p>Fundraising:<br/>Er ikke endeligt søgt, men kun forespurgt ved Sparekassen Danmark. Foreningen mangler endelig tilbud fra byggefirmaer, før de ved, om der mangler flere penge.</p> <p>Tidsplan:<br/>Foreningens mål er at gå i gang efter sommerferien.</p>   | 0.5 mio. kr. | Foreningen har behov for midlerne i 2023  |
| Kulturstationen                                   | <p>KFSU 6. april 2022</p> <p>Dialogmøde d 21. april 2022</p> <p>Udmøntning af bevilget</p>  | <p><b>Kulturstationen er ikke vendt tilbage med seneste status (17. april 2023)</b></p> <p>Kulturstationen Skørping har sendt ansøgning om renovering af Rotunden og forbedret forbindelse til Kulturstationen.</p> <p>Renoveringen af Rotunden indebærer forbedring af ventilation, udluftning, varmesystem, driftsvenligt gulv, handicapadgang til Kinorevuen og overdækning til Kulturstationen.</p> <p>Det samlede anlægsbudget for projektet er på 1 mio. kr. Kulturstationen har søgt om et anlægstilskud på 900.000 kr.</p> <p>KFSU har på deres møde den 6. april 2022 besluttet at <b>bevilge 0.8 mio. kr. til projektet.</b></p> <p>Status fra Byggeteamet i Rebild Kommune er, at der pr. 1. maj 2023 er brugt 50.000 kr. på rådgiver til projektet.</p>  | 0.8 mio. kr. | Foreningen vil gerne have 100.000 kr. nu og kan vente med udbetaling af restmidlerne i 2023 |

|                       |   |   |               |   |
|-----------------------|---|---|---------------|---|
|                       | tilskud 4. maj 2022   |   |               |   |
| STUB-Huset            | <p>KFSU 11. august 2021</p> <p>Dialogmøde 21. april 2022</p> <p>Udmøntning af bevilget tilskud 4. maj 2022</p> <p>10. august 2022</p> <p>Godkendelse af forudbetaling af 3%</p> | <p>STUBhuset <b>er bevillet 2.0 mio. kr.</b> i budgetaftalen 2019, til planlagt brug i 2021.</p> <p>Bevilliges der ikke flere midler, ønskes de nuværende midler udbetalt i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Den 26. august 2022 på byrådets møde blev det godkendt, at udviklingsprojektet kunne få forudbetalt 60.000 kr. i tilskud til den opstartende proces i forbindelse med byggeriet.</li> <li>Arkitektfirmaet Krogh Madsen forestår projekteringen.</li> <li>Gennem efteråret 2022 har vi udviklet og tilrettet projektet i samarbejde med Rebild Kommune og arkitekt Jens Skadhauge fra Krogh Madsen Arkitekter.</li> <li>Projektmateriale til ansøgning om byggetilladelse er udfærdiget.</li> <li>Ansøgning om byggetilladelse er indsendt i uge 12/23</li> <li>Udsendelse af udbudsmateriale uge 15/23</li> <li>Licitationsultimo uge 17/2023/primus uge 18/2023</li> <li>Godkendelse af licitationsresultatet på KFS-udvalgets møde onsdag uge 19/2023</li> <li>Godkendelse på økonomiudvalgets møde onsdag uge 20/2023</li> <li>Godkendelse på byrådets møde torsdag uge 21/2023 og frigivelse af anlægskroner.</li> <li>Byggestart uge 21/2023 / uge 22/2023</li> <li>Ibrugtagning uge 33/2023.</li> </ul> <p>Ovenstående tidsplan er udarbejdet i samarbejde med Rebild Kommune og arkitekt Jens Skadhauge, Arkitektfirmaet Krogh Madsen og forudsætter en forholdsvis hurtig byggesagsbehandling og et af de afgivne tilbud holder sig indenfor anlægsrammen.</p> <p>Foreningen ønsker med baggrund i ovenstående at ansøge om, at anlægsbevilling på 2 mio. kr. bibeholdes, oprindelig bevilling udløb med udgangen af 2022, men pengene blev skubbet til 2023. Men anlægsstopet er projektet nu skubbet yderligere. Det vil kræve en politisk sagsfremstilling.</p> | 2.0 mio. kr.  | 2023  |
| MeNaTeket             | <p>Dialogmøde 3. juni 2021</p> <p>15. marts 2023:</p> <p>Forlængelse af bevilling</p>   | <p>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 15. marts 2023 behandlet ansøgning fra MeNaTeket om forlængelse af gældende bevilling og status for projektet.</p> <p>Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget besluttede at forlænge bevillingen med yderligere 6 måneder.</p> <p>Forvaltningen har afholdt møde med arbejdsgruppen den 11. april 2023.</p> <p>Der er indkaldt til dialogmøde mellem arbejdsgruppen og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget i forbindelse med udvalgs møde den 16. august 2023. Udvalget vil blive orienteret om fornyet status for projektet til deres møde, den 6. september 2023.</p>   | 10.0 mio. kr. | Er i investeringsoversigten sat til 2025-2027 |
| Blenstrup – Vores Hus |   | <p>På budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at afsætte henholdsvis 0,15 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 til udviklingsprojektet</p> <p>Arbejdsgruppen har holdt månedlige møder med: Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden (LOA), Flemming Overgård, Arkitekt og medejer af arkitektfirmaet Keingart og fast tilknyttet projektet, desuden arbejdsgruppen bestående af Birgitte Feldt Mikkelsen, Palle Sørensen, Lasse Christmann og Mogens Rosenbeck.</p> <p>Mellem de månedlige fællesmøder, er der afholdt møder med foreninger og arkitekt.</p> <p>Grundskitsen i projektet er uændret.</p> <p>Med udgangspunkt i den rådgivning, der er modtaget fra LOA og Keingart, har arbejdsgruppen udarbejdet flere forslag til opbygning af den centrale del af hallen. Flere af arbejdsgruppens medlemmer har været på "referencebesøg" på flere af LOA's andre projekter i Aalborg området for at se, hvorledes lignende problemstillinger er løst og høre om deres erfaringer. Projektet er således i stadig udvikling for at finde de bedst mulige løsninger på "lokale" problemstillinger.</p> <p>Projektet har modtaget en skriftlig positiv tilkendegivelse fra LOA. LOA vil gerne arbejde videre med projektet med henblik på at indstille det til støtte i en størrelsesorden af 3,5 mio. Det forudsætter dog, at der arbejdes videre med udviklingen af projektet. Hertil er der identificeret en række fokusområder, som arbejdsgruppen mener bør styrkes i projektet.</p> <p>Tidsplan, finansieringsplan og fundraising strategi kan ses nederst i dette dokument.</p>  |               | Er i investeringsoversigten sat til 2025-2027 |

Igangsatte projekter - Hvor byggeriet er igang og bevilling helt eller delvist udbetalt.

| Projekt  | Dato for seneste behandling  | Historik / Beskrivelse:<br>Status fra foreningen:  | Bevilget     | Hvornår forventer foreningen at få brug for udbetaling       |
|--|--|--|--------------|--|
| Bælum-Solbjerg idrætsforening, etablering af padel tennisanlæg | KFSU 6. april 2022<br><br>Dialogmøde d 21. april 2022<br><br>Udmøntning godkendt 4. maj          | Bælum-Solbjerg Idrætsforening påtænker etablering af 2 padel tennisbaner, organisatorisk forankret som en særskilt underafdeling i idrætsforeningen.<br><br>Anlægsbudget:<br>I alt fase 1, 2 og 3: 2.725.220 kr.<br>Ansøgning om kommunalt tilskud på 500.000 kr.<br>KFSU har på deres møde den 6. april 2022 besluttet at <b>bevilge 0.4 mio. kr. til projektet</b> . Der træffes beslutning på udvalgmøde i maj om hvornår tilskuddet frigives.<br><br>Status:<br>Arbejdsgruppen har arbejdet hårdt på at på godkendelser og tilladelser hos Rebild Kommune. Processerne omkring dette er tæt på at være afsluttet. Grundet delvis svigtende fundraising i forløbet har foreningen skrinlagt deres oprindelige plan om tag/overdækning over anlægget!<br><br>Fundraising har ikke levet op til foreningens forventninger, hvorfor planen om tag/overdækning droppes. Dette har krævet en fornyet henvendelse til de fonde, som egentlig havde givet deres tilsagn til fasen/etapen med taget/overdækningen – foreløbig har 3 ud af 4 fonde givet deres tilsagn til at flytte midlerne over til etablering af selve banerne mv.!<br><br>Foreningen forventer at igangsætte byggeprocessen snarest. Størstedelen af midlerne kr. 400.000, - er i forvejen allerede udbetalt – nærmere bestemt i december måned 2022 i alt kr. 368.750, - | 0.4 mio. kr. | Foreningen forventer at sætte projektet snarest              |
| Støvring Tennisklub, etablering af padel tennisanlæg           | KFSU 6. april 2022<br><br>Dialogmøde 21. april<br><br>Udmøntning af bevilget tilskud 4. maj 2022 | Støvring Tennisklub ønsker at etablere to padel tennisbaner, som erstatning for en nedslidt kunststofbane. Padelbanerne placeres i forlængelse af de fire grusbane, som klubben råder over.<br><br>Budget: 1.1 mio. kr.<br>KFSU har på deres møde den 6. april 2022 besluttet at <b>bevilge 0.4 mio. kr. til projektet</b> .<br><br>Projektet har fået en byggetilladelse 10. marts 2023. Dette er sket på baggrund af dialog med kommunen om en anden placering af den ene padelbane i forhold til det oprindelige ønske. Med ændringen skal der ikke ske en afskærmning for støj. Klagefristen ifm. byggetilladelsen udløb 6. april 2023. Gammel bane 5 (kunststof bane) er nedtaget og bortkørt. Forberedelse til anlæggelse af padelbaner er klaggjort således at der påbegyndes udgravning og etablering af banerne fra 24. april 2023. Se plan for etablering og hvorledes området omkring banerne vil blive udformet, nederst i dokumentet.<br><br>Forventningen er at banerne står færdig i juni måned 2023. Herefter genetableres det område som var område for kunststofbane, med fliser, græs og et mindre område til parkering af biler. Forventet afslutning ved udgangen af juni måned 2023.   | 0.4 mio. kr. | Foreningen er klar og får brug for de bevilget midler i 2023 |
| Flytning af Fodboldbane i Haverslev                            | KFSU 6. april 2022<br><br>Dialogmøde 21. august  | KFSU har på deres møde den 6. april 2022 <b>besluttet at bevilge 0.5 mio. kr. til projektet</b> .<br><br>Projektet skal ses i sammenhæng med haludviklingsprojektet Haverslev Idræts- og Kulturcenter.   | 0.5 mio. kr. | 2023   |
| Skørping - Padeltennis   | KFSU 6. april 2022   | KFSU har på deres møde den 6. april 2022 besluttet at <b>bevilge 0.4 mio. kr. til projektet</b> .<br>Har modtaget bevilling fra Fritidsrådet på 50.000kr<br>Byggeriet af anlægget er igangsat.   | 0.4 mio. kr. | Byggeriet forventes afsluttet maj 2023                       |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Anlægget er en del af hallen og ikke Skørping tennis | Dialogmøde<br>21. april<br><br>Udmøntning af bevilget tilskud 4. maj 2022                                 | Tilskuddet er udbetalt.  |   |   |
| Himmerlands friluftscentrum / Aarestrup              | 4. november 2021<br><br>Dialogmøde<br>21. april 2022<br><br>8. februar 2023<br>(forlængelse af bevilling) | Kultur- og Fritidsudvalget har den 9. januar 2019 <b>bevilget 1.9 mio. kr.</b> i tilskud til projektet i Aarestrup.<br><br>Byggetilladelsen er givet på betingelse af at der redegøres for spildevandsforhold og - håndtering. Arbejdsgruppen er i dialog med Rebild Kommune og myndighederne på området.<br><br>Grundet prissvingninger har arbejdsgruppen haft svært ved at indhente tilbud. Ovenstående forhold har forsinket projektet uforudset, hvorfor Projekt Himmerlands Friluftscentrum har fået godkendt forlængelse af bevillingen med et halvt år til 31. juni 2023.<br><br>Arbejdsgruppen bag projekt Himmerlands Friluftscentrum har siden dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget i august 2022;<br><br>1.Udarbejdet det endelige projekt og tegninger hertil. 2. Ansøgt og modtaget landzonetilladelse. 3. Udført geoteknisk rapport, for at få fastlagt jordbundsforholdene, og dermed økonomien for funderingsdelen af byggeprojektet. 4. Indhentet pris fra forsikringsselskab, i forbindelse med tegning af byggeskadeforsikring. 5. Fået pris fra en lokal tømrer, hvor budget kan holdes med lidt frivilligt arbejde. 7. Ansøgt og modtaget betinget byggetilladelse. 8. Tilbud og tilladelser er på plads, og budget ligeledes. 9. Er gået i jorden, udgravet P-pladsen, mærket multihusets areal af, og der er også kommet stabilgrus på P-pladsen   | 1.9 mio. kr.  | Maj - juni måned, med udbetaling af tilskud i juli, august 2023 |
| Haverslev Idræts og Kulturcenter                     | 27. januar 2022<br><br>Dialogmøde<br>21. april 2022<br><br>2. november 2022                               | Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde, den 9. januar 2019 <b>at bevilge 7 mio. kr.</b> til Haverslev Kultur og Idrætscenters projekt.<br><br><b>Fodboldbane</b><br>Påbegynder snarest at så græs, planere skrænter og lave bane lys mm<br>Der er brugt kr. 240.000 ud af de bevilget kr. 500.000 på nuværende tidspunkt<br>Forventet at være færdig 1. august 2023<br><br><b>Udvidelse Haverslev Kultur og Fritidscenter</b><br>Projektet har været i udbud efter Rebilds Kommunes regler. Hallen kontaktede 8 forskellige entreprenører, hvor af 5 af dem ønskede at være med i udbuddet. Hallen modtog til sidst kun 3 tilbud.<br>Det var projektets arkitekt Krogh Madsen som stod for udbudsrunderen.<br>Status på byggeriet er at entreprenøren er gået i gang med arbejdet, og der er blevet gravet ud, støbt fundament og de første ydervægge er ved at blive sat op.<br><br>Samlet budget ved byggestart var kr. 10.903.460 – herefter er der kommet nogle uforudsete hændelser som f.eks. en utæt varmebeholder og nogle andre små ting. Korrigeret budget er kr. 11.004.582 på nuværende tidspunkt.<br>På nuværende tidspunkt er der betalt regninger for kr. 3.001.000.<br>Haverslev Hallen har samlet yderligere penge hjem, så der er penge til at betale for de uforudsete hændelser, samt tilskud via akut vedligeholdelsespuljen til varmebeholder. (Oplyste priser er inkl. moms)<br><br>Forventet afleveringsdato fra entreprenøren er på nuværende tidspunkt 1. november 2023 | 7.0 mio. kr.<br>+<br>720.000 kr. i overførte midler fra halvedligeholdelsespuljen | 2023  |

**Forventet udbetaling af bevilget midler (på baggrund af dialogmøde den 21. april 2022):**

| <b>Projekt</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Støvring Idrætsforening, udvikling af klubhus og baneanlæg     |             | <b>x</b>    |             |
| Bælum-Solbjerg idrætsforening, etablering af padel tennisanlæg | <b>x</b>    |             |             |
| Fremtidens Skørping Idrætscenter                               | <b>x</b>    |             |             |
| IK Frem Sønderup / Suldrup, etablering af tribune              |             | <b>x</b>    |             |
| Støvring Tennisklub, etablering af padel tennisanlæg           | <b>x</b>    |             |             |
| Kulturstationen  | <b>x</b>    | <b>x</b>    |             |
| STUB-Huset   |             | <b>(x)</b>  | <b>(x)</b>  |
| Flytning af Fodboldbane i Haverslev                            | <b>x</b>    |             |             |
| Skørping - Padeltennis   |             | <b>x</b>    |             |
| Haverslev Idræts og Kulturcenter                               | <b>x</b>    |             |             |
| Himmerlands friluftscenrum / Aarestrup                         | <b>x</b>    |             |             |
| MeNaTeket  |             | <b>x</b>    |             |
| Blenstrup – Vores Hus  | <b>x</b>    | <b>x</b>    |             |