

ENERGIRENOVERING AF BØRNECENTER HIMMERLAND			
12. marts 2019			
	Kontraktsum	Extraarbejder	I alt
ENTREPRISER:			
1. RÅHUS	1.396.000	106.429	1.502.429
2. TØMRER	1.527.000	138.250	1.665.250
3. VENTILATION	699.800	29.729	729.529
4. BLIKKENSLAGER	45.650	27.684	73.334
5. EL	13.576	42.690	56.266
6. MALER	41.920	49.200	91.120
Diverse		13.496	13.496
Uforseelige udgifter	401.054	407.477	
Håndværkerudgifter i alt	4.125.000		4.131.423
OMKOSTNINGER:			
Forbrug	10.000	-5.000	5.000
Forundersøgelser	50.000	-34.793	15.207
Rådgivning	220.000	32.750	252.750
Tryk, annoncer og øvrige udlæg	15.000	-12.216	2.784
Intern rådgivning	80.000	0	80.000
	Samlet budget		Samlet resultat
Samlet byggerenskab (excl. moms)	4.500.000		4.487.164
			Rest (overskud)
			12.836