

Byggeregnskab - Ny materielgård i Haverslev

28.05.2021

	2015	2016	2017	2018	2019	Sum
<b>Tilslutningsafgifter, Hovedentreprise, bygherreleverance og uforudsete udgifter m.m.:</b>						
Tilslutningsafgifter el fra 50 - 125 Amp			101.000			101.000
Tilslutningsafgifter Gas			12.000			12.000
Entrepriser:						
A - Råhus Lars Pedersen & Søn		2.475.150				2.475.150
B - Tømrer, Bjarne Brath			2.506.040			2.506.040
C - Gulv, TK byg og gulve			118.000			118.000
D - Maler, Carsten Sørensen			149.763			149.763
E - VVS, Terndrup Energi & VVS			822.500			822.500
F - Ventilation, Ventek ventilation			1.142.400			1.142.400
G - EL, Haverslev EL			1.319.629			1.319.629
J - Maskinhal, entreprenør Kristian Hansen			1.313.468			1.313.468
K - Salthal, NCO			1.984.900			1.984.900
Div. Forbrug - ikke allokeret				764.416		764.416
Bygherreleverancer:						
Ekstra lys på pladsen					105.600	105.600
<b>Sum</b>						<b>12.814.866</b>
<b>Omkostninger inkl. Intern honorar og ekstern rådgivning m.m.:</b>						
Ikke allokeret - internt honorar		272.000				272.000
Bygherrerådgiver DK2 - rådgiverudbud	41.100	58.900				100.000
Totalrådgiver KAAI A/S			618.800			618.800
Tekniske undersøgelser (geoteknik og landinspektør)		33.800				33.800
Rejsegilde			1.631			1.631
Diverse		980				980
<b>Sum</b>						<b>1.027.211</b>
<b>Forbrugt i alt</b>						<b>13.842.077</b>
<b>Budget:</b>						
Anlægsbevilling - materielgård	10.000.000					10.000.000
Anlægsbevilling - salthal	1.600.000					1.600.000
tillægsbevilling - udvidelse af byggeri til indsatsledere		2.000.000				2.000.000
energilån		300.000				300.000
<b>Budget i alt</b>						<b>13.900.000</b>
<b>Balance:</b>						
Budget i alt						13.900.000
Forbrugt på anlægsprojekt i alt						13.842.077
Rest - (overskud på byggesagen)						<b>57.923</b>