

REGNSKABSAFSLUTNING

Karensmindeskolen
Mastrupvej 75
9530 Støvring

OM- OG TILBYGNING KARENSMINDESKOLEN

ENTREPRISER:		I alt
1. RÅHUS	(NCO Byg)	2.022.783
2. TØMRER	(Bjarne Brath A/S)	1.710.235
3. GULV	(Garant – Brich Gulve Skive)	212.160
4. MALER	(Hasseris Maleren)	100.819
5. EL	(Aamann & Fischer Aps)	180.510
6. VVS	(Terndrup Energi & VVS Aps)	184.532
7. VENTILATION	(Bravida)	388.420
DIVERSE FORBRUG – IKKE ALLOKERET		21.124
HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT		4.820.583
GRUNDUDGIFTER:		
JORDBUNDSUNDERSØGELSER		11.500
BYGNINGSSCREENING (MILJØPRØVER)		18.659
LANDINSPEKTØR		6.000
GRUNDUDGIFTER I ALT		36.159
OMKOSTNINGER:		
TOTALRÅDGIVNING	(REBILD ARKITEKTERNE Aps)	339.815
INTERNT HONORAR		189.000
BYGHERRELEVERANCE	(VARMESTYRING – tilpasning og udvidelse)	10.000
BYGHERRELEVERANCE	(ALARM – tilpasning og udvidelse)	3.707
OMKOSTNINGER I ALT		542.522
BUDGET:		
ANLÆGSBEVILLING		5.400.000

	Samlet budget	Samlet resultat
SAMLET BYGGEREGNSKAB	5.400.000	5.399.264
REST (overskud)		736