

BYGGEREGNSKAB - ENERGIBESPARENDE TILTAG, LED BELYSNING

Den 14. september 2022

	Overslagspriser efter screening	Samlet kontraktsum	Kontraktsum	Kontraktsum	Ekstraarbejder	I alt
Lokation	Leverence og montage	Leverence og montage	Leverence	Montage	Leverence og montage	Leverence og montage
Haverslev Skole	590.000	390.139	263.139	127.000	214.804	604.943
Kilden Bælum	700.000	499.849	398.810	101.039	226.761	726.610
BH Skovtrolden	155.000	102.477	73.034	29.443	30.347	132.824
Sortebakkeskolen	1.400.000	867.179	664.150	203.029	275.689	1.142.868
Øster Hornum Børneunivers	660.000	493.629	380.126	113.503	186.009	679.639
Sum Total	3.505.000	2.353.274	1.779.259	574.015		3.286.884
Intern honorar (3,5%)		122.675			0	122.675
Rådgiver		150.000			-54.972	95.028
Uforudsette udgifter		879.051				
		Samlet budget				Samlet resultat
Samlet byggeregnskab		3.505.000				3.504.587

Rest (overskud)**-412**