

REGNSKABSAFSLUTNING

 Bælum Børneunivers
 Skolevej 2
 9574 Bælum

Center Plan Byg og Vej
 Byg og Anlæg

Dato: 31.03.2023

 Sagsnr. 2017_0112
 Sag: Bælum Børneunivers

BÆLUM BØRNEUNIVERS

	I alt	
ENTREPRISER:		
1. RÅHUS (NCO Byg)	3.396.320	
2. TØMRER (Løvel Tømrer og Snedker)	1.877.579	
3. VVS (Tonny's VVS)	444.287	
4. VENTILATION (Bo-Vent A/S)	504.202	
5. EL (Aamann & Fischer Aps)	931.830	
6. TAGDÆKNING (Sørens Tagdækning)	147.900	
7. MALER (Solbjerg Malerforretning)	171.223	
8. GULV (TK Gulve)	108.464	
DIVERSE FORBRUG – IKKE ALLOKERET	151.202	
HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT	7.733.007	
GRUNDUDGIFTER:		
JORDBUNDSUNDERSØGELSER (Geoteknikker)	66.267	
ADVOKAT (TINGLYSNING)	8.600	
LANDINSPEKTØR	30.630	
TILSLUTNING VARMEFORSYNING	45.331	
TDC ALARMLINJE (ABA)	16.090	
GRUNDUDGIFTER I ALT	166.918	
OMKOSTNINGER:		
TOTALRÅDGIVNING (KAAI/Norconsult)	658.400	
INTERNT HONORAR	115.000	
BYGHERRELEVERANCE (LEGEREDSKABER MV.)	203.345	
BYGHERRELEVERANCE (ANLÆGSGARTNER)	82.970	
OMKOSTNINGER I ALT	1.059.715	
BUDGET:		
ANLÆGSBEVILLING	8.800.000	
TILFØRT PROJEKTET (LEGEPLADS)	70.000	
TILFØRT PROJEKTET (FROKOSTORDNING)	254.837	
SAMLET BYGGEREGNSKAB	9.124.837	
REST (overskud)	165.197	
	Samlet budget	Samlet resultat
	9.124.837	8.959.640