

REGNSKABSAFSLUTNING

 Rebild Kommune – Kulturstationen og Kinorevuen
 Sverrigårdsvej 4
 9520 Skørping

Center Plan Byg og Vej
 Byg og Anlæg

Dato: 10.08.2023

 Sagsnr. 2016_0104
 Sag: 100 Personers Salen

100-Salen – Plads til begejstring!

TOTALENTREPRISE:	I alt	
HMC – Henriksen & Madsen A/S	5.500.000	
Tilkøb og fradrag i byggeprocessen	111.980	
Bygherreleverancer:		
AIA/ADK (tilknyttes anlæg i Kulturstationen og Kinorevuen)	61.000	
Lærredsvæg for filmfremvisning	60.000	
Intern IT-udstyr – AP'er, Switch, mv.	11.795	
Klargøring og montering af diverse IT mv.	27.308	
Håndværkerudgifter i alt	5.772.083	
GRUNDUDGIFTER:		
Tilslutning vand & varme (nye stik)	79.396	
Miljøscreening, landinspektør og geoteknik	31.300	
OMKOSTNINGER:		
Ekstern rådgivning (inkl. skitseprojekt for fondsansøgninger, samt kvalitetssikring)	685.000	
Intern rådgivning	110.000	
200.000 disponeret til faste installationer til biograf – administreret af brugerne og ikke overført til Rebild Kommune.	200.000	
Momsrefusion (17,5% af et samlet tilskudsbeløb på 1.551.267 kr.)	271.472	
Vederlag til øvrige konditionsræssige bud fra totalentreprenører	15.000	
BUDGET:		
Bevilling fra Rebild Kommune	5.500.000	
Bevilling fra "Underværker" (200.000 disponeret til faste installationer til biograf – administreret af brugerne og ikke overført til Rebild Kommune. Der skal betales momsrefusion af 800.000 kr.)	1.000.000	
Tilskud fra Kulturstationen og Kinorevuen (momsrefusion afholdes)	500.000	
Tilskud fra den nu nedlagte gadelysforening i Skørping (momsrefusion afholdes)	251.267	
	Samlet budget	Samlet resultat
Samlet byggeregnskab (excl. moms)	7.251.267	7.164.251
		Rest
		87.016