

## Projekter/opgaver i Team Vej

Anlægsprojekter 2022	Status december 2021	Budgetår	Økonomi Total	Udførelse	Ekspropriation
<b>Trafiksikkerhedsprojekter</b>					
Vejrenovering og forskønnelse	Forventes at prioritering af 2022 midler fortages af TMU i februar eller marts	Overførsel fra 2020 - 1.749.213 - Budget 2021 - 1.000.000 - i alt 2.749.213 kr.	2.749.213		Afhænger af projekterne
Vejbelysning Roldvej Ladelund	Der har været dialog med Vejdirektoratet, der har fremsendt krav i forhold til opsætning af belysning på deres bro. Projektet i gang sættes til januar, hvor Verdo har fået ny projektleder		400.000	Sommer 2022	Nej
Trafikproblemer Røde Møllevej og Kridtbakken i forbindelse med Regan Vest	Dialog med Regan vest i forhold til vejforhold. Fået input fra Oplev og Rebild Centeret. Projekt udarbejdes i løbet af januar/februar og sendes i høring ved berørte parter		600.000		
Skolevejsanalyse	Der skal indhentes tilbud fra rådgiver. Udbud er udskudt fra efteråret til februar-marts 2022, hvorfor analysen pt. er udskudt ca. et halvt år og kan påbegyndes efter sommerferien 2022.		200.000	Udføres i 2022	Nej
Overgang på Hobrovej	Det er nødvendigt at etablere højresvingsbaner på Nibevej og Buderupholmvej i forbindelse med etablering af lysregulering. Der har været afholdt møde med museet angående den fredede hulvej på Nibevej. Tegningsmateriale inden jul. Efter jul udarbejdes udbud sideløbende med der indhentes de sidste tilladelser. Yderligere forsøges at erhverve jorden til højresvingsbane ved frivillig aftale. Alternativt ekspropriation.	1.718.861 + 600.000 kr. tilføres projektet fra Klepholmbroen. Politisk beslutning i overførselssagen i april måned. Evt. 890.000 til højresvingsbaner	3.208.861	Udføres i 2022	Der søges indgået frivillige aftaler med de berørte lodejere. Alternativt skal der eksproprieres
Trafikprojekt Nørager	Afholdt borgermøde. Ejendom erhvervet. TMU skal træffe beslutning om det videre forløb af projektet foråret 2022, herunder skal økonomi til projektet afklares.		2.000.000	Afhænger af løsning og økonomi	Afhængig af løsning der vælges
Ændring af Kryds Elbjergvej x Gammel landevej samt etablering af Bump	Borger kontaktes, om der stadig er udfordringer i krydset.		170.000	Udføres i 2022	Nej
Trafiksikkerhed Guldbæk	Borgerforeningen har fået tilsendt overslagspriser på forskellige trafiksikkerhedstiltag. På baggrund af borgerforeningens ønsker skal der udarbejdes projektforslag, som efterfølgende skal til høring ved borgerforeningen		500.000		
Fortov langs Haverslevvej, Haverslev samt bump	Lodsejer har fået medhold i klage over ekspropriation. I januar indhentes tilbud fra rådgiver på vurdering af den optimale løsning for blødetrafikanter der skal fra øst Haverslev til centrum		750.000	Var forventet færdig efteråret 2021. Påklaget. Forventes udført i 2022	Ekspropriationen er påklaget og lodsejer har fået medhold.
Fortov Estrupvej til Cirkelslaget Øster hornum	Igang sættes i starten af 2022 - Udføres af Driftsenheden		500.000	Var forventet opstartet i efteråret. Udføres i 1 kvartal 2022	Nej
Kanaliseringsanlæg Hobrovej ved Høje Støvring	Kanaliseringsanlægget omprojekteres til 60 km/t. Projektet er udskudt til udførelse i april 2022 pga. vinter	Pengene skal tages fra asfaltkontoen jf. budget aftale 2021-2024	ca. 400.000	Forventet opstart i april 2022	Lodsejer har givet jord til projektet
Møldrupsvej / Under Broen	Løsningsforslag præsenteres på virtuel borgermøde den 28. juni 2021. Status december 2021 - Projektering af løsningerne igangsættes og anlægsarbejder udføres i 2022.	416.450 resterende beløb		Udføres i 2022	Nej
Kærvej i Støvring	Striber og skilte udført. Projekt for tilslutning til Hobrovej udarbejdes. Projektet forventes etableret til februar.	300.000 i 2020		Fodgængerfelt udføres i 1. kvartal 2022	Nej
Hævet flade i Ravnkilde	Er udført - dog er den under revurdering i forhold til om den er udført korrekt.	100000 + 50.000			Nej
Trafiksikkerhed - Rundkørslen i Skørping	Status december 2021 - Der er indgået kontrakt med rådgiver. Der er indsamlet data og rådgiver er ved at udarbejde princip skitser til møde med Skørping Skole bestyrelse d. 6 januar	Økonomi ukendt - ikke afsat midler		Tidsplan ikke udarbejdet. Forventes at skulle prioriteres i 2022	?

## Byggemodninger - Boliger

Byggemodning Haverslev excl. Jordkøb - Amtoften	Aflevering forventes uge 50. Slidlag udføres i 2022	1.000.000 i 2019 + 5.000.000 i 2020	6.000.000	Udlægning af slidlag i 2022	udført
Byggemodning Sørup excl. Jordkøb	3 grunde solgt. Afventer Rebild Forsyning arealerhvervelse til nyt regnvandsbassin. Projektering af vej færdig - mangler udbudsmateriale	500.000 i 2019 + 1.500.000 i 2020	3.400.000	Var forventet etableret i 2021. Udføres i 2022	udført
Byggemodning Nøragervej - Nørager, etape 1	Arkæologiske forundersøgelser udført. Rådgiver igangsat projektering. Udbud udsendes uge 4, anlægsarbejde forventes opstartet i uge 10. Foreløbig tidsplan færdig i uge 28 (2022)	5.405.000 i budget 2021	5.405.000	Forventet udførelse marts - august 2022	Ejendom købt
Byggemodning Kildebakken	Arkæologiske udgravning udført i december. Udbud i starten af 2022.	1.900.000 i budget 2021	1.900.000	Var forventet etableret i 2021. Forventet udførelse marts - juni 2022	

## Byggemodninger Erhverv

Porsborgparken - Parallel vej med E45	Aflevering afholdt den 14-12-2021. Slidlag forventes udført i 2022.	4.700.000		Juni 2021 - November 2021	Kommunens jord
Juelstrupparken - Byggemodning	De 2 solgte grunde skal vejbetjenes fra Hjedsbækvej. Mangler at få tegnet og udbudt 20 meter adgangsvej til de 2 solgte grunde	1.500.000		2022	Kommunens jord

## Områdefornyelser

Områdefornyelse Terndrup - hovedgaden	Afventer stier til Anemonelunden, så projekterne kan udbydes sammen	800.000 i 2020	872.806	frem til 30. juni 2022	Nej
Områdefornyelse Terndrup - stier	Afventer møde i januar 2022 med skole/svømmehal ifbm. deres projekt med fundmidler		754.006	frem til 30. juni 2022	Nej
Trafik/områdefornyelse Skørping	Projektering af løsninger igangsættes og anlægsarbejder udføres i 2022.	2018	1.000.000	Forventes udført i 2022	Nej
Forskønnelse Østergade i Bælum	Udføres i starten af 2022 efter Rebild Forsyning er færdig med kloak separering.	220.000	220.000	Afventer igangsætning af asfaltslidlag	Nej
Støvring Midtby plan	Forskønnelse af Jernbanegade med beplantning, der senere kan indgå i den endelige plan for Jernbanegade.				Nej

## Cykelstier

Cykelsti Hanehøjvej	Anlægget er ibrugtaget. Mangler afleveringsforretning (forventelig inden udgangen af indeværende år) og kvalitetssikring.	4.700.000 i 2019		1. januar - 30. juni 2021	udført
Cykelsti Høllum til Skørping	Afventer Miljøstyrelsen sagsbehandling jf. fredskov samt vvm screening og øvrige myndighedstilladelser før ekspropriationen kan igangsættes. Udbudsmateriale ikke udarbejdet. Forventet anlægstid er 3-5 måneder.	5.000.000 i 2019 (budgetforlig 2016-2019) (-1.160.000 kr flyttet til Hanehøjvej) + 1.150.000 (budgetforlig 2020-2023) + 2.920.000 kr. (budgetforlig 2021-2024) - i alt ca. kr. 7.655.000	7.655.000	Anlæg påbegyndes i efteråret 2022	Afventer myndighedsgodkendelser før igangsættelse af ekspropriation
Cykelsti Bælum-Terndrup	Pt. ingen tidsplan grundet andre projekter. Opmåling udført.	300.000 i 2019, 3.150.000 kr. i 2021 og 5.850.000 kr. i 2022	9.300.000	Pt. udskudt - 2022 ønskes.	Ekspropriation udføres når projektet er udarbejdet og myndighedsgodkendelser er indhentet i 2022
Følgeprojekter for Klepholmbroen	Ny Kærvej er nedrevet, og der er truffet politisk beslutning om at opgradere stien ved Ledvogtervej med asfalt og pullertbelysning. Kommunen optager stien som kommunalsti. Anlægsarbejdet er pt. ikke igangsat.	Pengene tages af de overskydende midler fra Klepholmbroen	1.600.000	Forventes udført inden sommeren 2022	

## Større Projekter

Ny Nibevej - opstart af planlægning - herunder VVM	Geotekniske undersøgelser, opmåling er gennemført. Der er gennemført lodsejermøder i oktober. Rådgiver valgt til udarbejdelse af VVM-redegørelse, og arbejdet er igangsat.	0,5 mio. kr. i 2020. - 1,5 mio. kr. i 2021 - 3,0 mio. kr. i 2022 - 42,05 mio. kr. i 2023 - 3,72 mio. kr i 2024 - Total 50,77 mio .kr.		Planlægning og miljøvurdering pågår i 2022.	Ja
Klepholmvej	Mangler matrikulærberigtigelse og afklaring af mindre spørgsmål om arealerhvervelse. Herefter aflægges der anlægsregnskab	Medfinansiering fra Banedanmark på ca. kr. 32.000.000, Rebild Kommune har afsat 29.000.000 kr	61.000.000		Udført
Støvring Ådale til syd for Mastrup bæk på Ny Kærvej	Slidlag udført. Afventer anlægsregnskab i 1. kvartal 2022.				udført

## Driftsopgaver - Løbende

Reparationer/udskiftning af broer og bygværker	Der udføres generaleftersyn på 21 bygværker i 2021. Udskiftning af underløb er udskudt til 2022 pga. vejr.	0	Rest fra 2021 -	Løbende	Ja der er en enkelt udskiftning af underløb, der kræver at vi erhverver lidt jord fra en privat lodsejer.
Autoværn, udskiftning fra beton til stål (driftskonto)	Driften varetager udskiftning af defekte autoværn. Der opsættes nyt autoværn på Buderupholmvej		250.000	Løbende	
Slidlagsarbejder	Der er afholdt møde med ledningsejere den. 16-12-2022, med henblik på koordinering af lednings- og slidlagsarbejder for 2022	4.000.000 kr. på anlægskontoen og 2.000.000 kr. på driftskontoen. Ingen midler tilført i 2021, da pengene i 2021 blev fremrykket til 2020 pga. COVID19		Løbende	