

Projekter/opgaver i Team Vej i 2022

Rød tekst er opdatering siden sidste politiske fremlæggelse

Version: 10.11.2022

Projekter/opgaver (Anlægssektor 13 og 16).	Økonomi Total	Status	Opmærksomhedspunkt	Forventet start	Forventet slut	Status efter budget forlig
<b>Trafikikkerhedsprojekter</b>						
Vejrenovering og forskønnelse	2.859.213	Prioritering forventes sommeren 2022. Projekterne igangsættes herefter. Økonomien fordeles på de enkelte projekter ud fra politisk prioritering.		Prioriteres i sommer 2022	-	
Vejbelysning Roldvej Ladelund	400.000	VD har godkendt fundamentet og projektet kan i gang sættes . Afventer budget 2024	Vejdirektoratet skal godkende den valgte fundamentsløsning. Hvis den ikke kan godkendes, skal der undersøges andre muligheder, hvilket udskyder forventet afslutning. I anlægsfasen kan det blive nødvendigt at spærre dele af motorvejen i en kortere periode. Om VD har krav til afspærring på bestemte tidspunkter vides ikke. VD har ikke vendt tilbage i forhold til godkendelse af fundament. Der er rykket for svar	Udføres i 2024		Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2024
Signalanlæg på Hobrovej /Buderupholmvej / Nibevej	3.208.861	Signalregulering er i drift - Signalregulering er i november i indkørselsfase og endelig aflevering er primo december	Der er på BY i maj 2022 godkendt ekstra midler til projektet efter licitation	juni	December 2022	
Trafikprojekt Nørager	4.000.000	Projektet er sat i bero jf. budgetforlig. Der er afsat midler på investeringsoversigten i 2025.	I forbindelse med overførelse fra regnskab 2021-2022 er der blevet tilføjet 2.000.000 kr til projektet. På baggrund af ny politisk beslutning skal der udarbejdet udbud til rådgivervydelse. Da løsning ikke kendes, kan der ikke fastsættes tidsplan.	-	-	Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2025
Trafikikkerhed Guldbæk	1.000.000	Projektet har været i bero pga. budget Der tages kontakt til Borgerforeningen for Guldbæk for at høre om deres ønsker har ændret sig i forhold til ekstra bevilling, der har øget det samlede budget til 1.000.000	I forbindelse med overførelse fra regnskab 2021-2022 er der blevet tilføjet 500.000 kr til projektet.		2023	Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2023
Fortov langs Haverslevvej, Haverslev samt bump	750.000	Projektet politisk behandles i november 2022, hvor notat fra rådgiver fremlægges og der skal træffes beslutning om den videre proces	Efter politisk behandling skal sagen tages op igen og opstart på ny ekspropriation		Efterår 2023	Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2023
Kanaliseringsanlæg Hobrovej ved Høje Støvring	ca. 400.000 kr. Pengene skal jf. politisk beslutning afholdes fra asfaltkontoen	Der udføres trafiktælling i forhold til dialog med Nordjyllands Politi i forhold til hastighed på Hobrovej. Afventer stadig samtykke fra Nordjyllands Politi.	Politi har siden sidste orientering krævet at projektet omprojekteres, da politiet ikke vil give tilladelse til at nedsætte hastigheden på strækningen. Derfor er der igangsat en trafiktælling på Hobrovej.	Grundet en lang sagsbehandlingstid hos Nordjyllands Politi er tidsplanen for projektet opstart i marken udskudt til foråret 2023		
Kærvej i Støvring	300.000	Afventer lysberegning for nye master ifm. tavler. Fodgængerfelt etableres start 2023.		2-1 vej er udført på Kærvej	Udføres start 2023.	

Projekter/opgaver (Anlægssektor 13 og 16 ).	Økonomi Total	Status	Opmærksomhedspunkt	Forventet start	Forventet slut	Status efter budget forlig
Trafiksikkerhed Rundkørsel Skørping	0	<p>Løsningen på trafiksikring af rundkørslen blev en hævet cykelstiring. Der opstartes detail projektering hen over vinteren. Efterfølgende udarbejdes udbudsmateriale. I budget oversigten er der prioriteret 3.000.000 kr 2024 til udførelse af cykelsti ring</p>	<p>Der planlægges udvidelse af hallen samt øvrige projekter der øger trafikken til og fra parkeringspladsen ved hallen og kan betyde det samlede trafikale løsnings i processen er der blevet inddraget flere interessenter end først forventet. Hertil har der været drøftelse om børnehaves placering og evt. inddragelse af øget trafik pga. børnehaven.</p>	<p>Pudebump Vinter 2022 Opstart på cykelsti ring foråret 2024</p>	Sommeren 2024	

Projekter/opgaver (Anlægssektor 13 og 16 ).	Økonomi Total	Status	Opmærksomhedspunkt	Forventet start	Forventet slut	Status efter budget forlig
---	---------------	--------	--------------------	-----------------	----------------	----------------------------

### Byggemodninger bolig

Byggemodning Haverslev excl. Jordkøb - Amtoften	6.000.000	Mangler udbedres snarest. Slidlag mangler (udføres forår 2023)		Ultimo september 2021	udført - slidlag afventer til 1 år efter afleveringen - forventes udført i foråret 2023 - Derefter aflægges der anlægsregnskab	
Byggemodning Sørup excl. Jordkøb	3.400.00	Der blev afholdt aflevering i uge 44. Græssåning og færdiggørelse udføres i foråret 2023		efteråret 2022	Foråret 2023	
Byggemodning Torsdal i Nørager	5.405.000	Der blev afholdt aflevering i uge 44. Brolægningarbejder er ikke godkendt - Fortovet skal lægges om og flere kantsten skal sættes om	Krævede politisk tillægsbevilling på 800.000 kr.	Er igangsat i marken	Foråret 2023	
Byggemodning Kildebakken	1.900.000	Ny lokalplan er under udarbejdelse - udbud afventer afklaring.	Muligvis en ny lokalplan.	Vinter 2022	Færdiggøres primo 2023	

### Byggemodning erhverv

Støvring Nord - Neptunvej		Slidlag mangler udføres i 2023		Aflevering marts 2021 - mangler slidlag	Udført - Afventer slidlag efter opførelse af diverse byggerier	
Porsborgparken - Parallelvej med E45		Slidlag forventes udført i 2023, når flere erhvervsbyggerier er afsluttet		Juni 2021 - oktober 2021	Udført - Der aflægges anlægsregnskab når mangler er udbedret.	

Projekter/opgaver (Anlægssektor 13 og 16 ).	Økonomi Total	Status	Opmærksomhedspunkt	Forventet start	Forventet slut	Status efter budget forlig
<b>Områdefornyelser</b>						
Områdefornyelse Terndrup - hovedgaden	872.806	Projektet har været i udbud, og der er afholdt licitation 04-10-2022. Anlægsarbejdet er opstartet i marken		Uge 43	Februar 2023.	
Områdefornyelse Terndrup - stier	754.006	Projekt har været i udbud sammen med hovedgaden, og der er fundet en fælles entreprenør til udførsel af begge projekter. Anlægsarbejdet er opstartet i marken		Uge 43	Februar 2023.	
Trafik/områdefornyelse Skørping	1.000.000	Ombygningen af krydset Under Broen x Møldrupvej er sendt til politiets godkendelse, jf. byrådets beslutning om rundkørslen i Skørping d. 22/09. Der forventes ikke at være penge nok til at udføre alle projekter. Arbejdsgruppen prioriterer Under Broen x Møldrupvej, hvorfor de 2 andre projekter er på standby indtil der er et samlet økonomisk overblik.			Foråret/sommer 2023	
Forskønnelse Østergade i Bælum	220.000	Der påbegyndes at sætte vejbrønde samt hæve kantsten. Asfalt arbejdet udføres i foråret 2023	Pga. stigende asfalt priser skal der en ekstra bevilling, for at projektet kan realiseres	-	foråret 2023	
Støvring Midtby plan		I budget 2023-2025 tilføres yderligere midler til områdefornyelse og anlæg i Støvring midtby i 2023-2028	Konkrete anlæg kommer til at indgå i den samlede proces for frie bymidter	Afventer afklaring om forsøgsordningen om frie bymidter		Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2023-2028

## Cykelstier

Cykelsti Hanehøjvej	4.700.000	Udbedring af mangler pågår		1. januar - 30. juni 2021	Udført - mangler udbedring af mangler, græssåning	
Cykelsti Høllum til Skørping	7.655.000	Projektering og dialog med Miljøstyrelsen pågår. Anlægget forventes påbegyndt i marken i 2025.	Det afsatte budget forventes ikke at kunne overholdes med de nuværende anlægspriser. Landzonetilladelse, til deponering af jord til brug for projektet, skal forlænges. Projektering og myndighedsgodkendelse indtil midt 2024, udbud i slutningen af 2024 med anlæggelse af stien i 2025	Start 2025	ultimo 2025	Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2025-2026
Cykelsti Bælum-Terndrup	9.300.000	Projektering opstartes 2022 og pågår indtil medio 2023. Udførelse forventes igangsat i 2024.		Udførelse påbegyndes i sommeren 2023	Projektering opstartes 2022 og pågår indtil medio 2023. Udførelse forventes igangsat i 2024.	Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2024-2026
Følgeprojekter for Klepholmbroen	1.600.000	Udmatrikulering af stien omkring grundejerforeningen Ledvogtervej og den private fællesvej ved Ny Kærvej pågår. Stierne omkring børnehaven Rådyret samles hvilket udføres i december 2022			Forventes færdigt i 2023	

Projekter/opgaver (Anlægssektor 13 og 16 ).	Økonomi Total	Status	Opmærksomhedspunkt	Forventet start	Forventet slut	Status efter budget forlig
<b>Større Anlæg</b>						
Ny Nibevej - opstart af planlægning - herunder VVM	4.410.000 (midler afsat til planlægning og forundersøgelser)	Fornyset foroffentlighed er afsluttet i september 2022, og forventes forventes forelagt Teknik og Miljøudvalget i januar 2023		Planlægning pågår		Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er midler til anlæg af projektet flyttet til 2029-2032
Klepholmvej	61.000.000	Matrikulær berigtigelse i gang, der mangler afklaring af mindre spørgsmål om arealerhvervelse. Der mangler at blive udført en ventil på forsvarrets olieledning. Matrikulær berigtigelse pågår. Herefter aflægges der anlægsregnskab.	Der er i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022, tilbageført 6,0 mio. kr. fra projektet i kommunekassen	Afventer færdiggørelse af den matrikulære berigtigelse og udførelse af ventil på olieledning. Herefter anlægsregnskab	Udført	

### Driftsarbejder

Reparationer/udskiftning af broer og bygværker	Rest fra 2021 - 1.4 mio. kr.	Der har været 2 bygværker i udbud, hvor den ene er udført, og det andet er udført midt oktober. Der igangsættes renovering af et 3 bygværk i år, hvor vi bruger samme entreprenør med de samme vilkår som ved det tidligere udbud.	Priser fra den vindende entreprenør var ikke så høje som forventet, derfor i gang sættes et 3 bygværk i år.	Løbende	-	
Autoværn, udskiftning fra beton til stål (driftskonto)	200.000	Udskiftning af autoværn er sat i bero i 2022, grundet økonomiske udfordringer på driftsbudgettet	Driftsenheden har kun udført de nødvendige udskiftninger. Der udskiftes kun autoværn ved renovering af broer og bygværker under budgettet for broer og bygværker	Løbende		
Slidlagsarbejder	6.000.000,- på anlægskontoen og 500.000,- på driftkontoen. De 500.000,- er øremærket til kanaliseringanlæg på Hobrovej	Vi forventer slidlags arbejdet afsluttet i start november, der er udlagt nyt slidlag på ca. 25 veje fordelt i kommunen, ud over det der lavet opretning på 5 veje og stier, der mangler fakturaer for de sidste arbejder, rest beløb bruges på opretning af kanter på Præstevej og slidlagsarbejde på Fyrkildevej.	Der er en pristigning på ca. 20%, det ligger inden for indeksreguleringen	Løbende		
Gadelys drift	Rasmus	I 2022 udløber den ene gadelyskontakt og den anden udløber til maj 2023. Der skal udarbejdes udbud på drift af kommunens gadelys samt indgå kontrakt med ny elinstallatør inden udløb af eksisterende kontrakter.		foråret 2022	foråret 2023	
Gadefejning	700.000,-	Den sidste standard fejning udføres nu, og midt november udføres løvfaldfejningen		Løbende		
Tømning af vejbrønde	500.000,-	Entreprenøren er i gang med tømning af de sidste vejbrønde. Over sommeren blev ca. 3000 brønde tåmt og entreprenøren er i gang med tømning af de sidste ca. 6000 stk		Løbende		

### Rådgiverydelser / Indledende undersøgelser

Skolevejsanalyse	200.000	Sat i bero indtil 2025		sommer 2022		Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2025
------------------	---------	------------------------	--	-------------	--	--

Projekter/opgaver (Anlægssektor 13 og 16 ).	Økonomi Total	Status	Opmærksomhedspunkt	Forventet start	Forventet slut	Status efter budget forlig
Trafikproblemer Røde Møllevej og Kridtbakken i forbindelse med Regan Vest	600.000	Der blev afholdt møde med Rebild centeret og Regan Vest den 2. november vedr. trafikale forhold.	De 600.000 kr. er ikke nødvendigvis nok til løsning af alle problematikker, men er en god start, kan blive nødvendigt med ekstra bevilling. Store dele af området er beliggende indenfor fredet område, hvilket kan sætte begrænsninger i forhold til anlægsprojekternes omfang og evt. dispensation	Sommer 2022	Trafikal vurdering af området afsluttes i efteråret 2022. Herefter skal der evt. tages stilling til videre forløb og evt. projekter.	Jf. Budget 2023 - investeringsoversigten er projektet flyttet til 2023

- Detailprojektering af projektet opstartes ikke.
- Detailprojektering opstartet, men anlægget forventes ikke ibrugtaget i 2022
- Projektet forventet ibrugtaget i 2022