Byggeregnskab - Terndrup skole- og Idrætscenter

16.07.2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum
Entrepriser:								
E 01 Råhusentreprisen - Lars Pedersen & Søn		10.177.400						10.177.400
E 02 Tømrer/snedkerentreprisen - Bjarne Brath		5.965.000						5.965.000
E 03 Inventarentreprisen - ST Skoleinventar		900.566						900.566
E 04 Aluminiumspartier inkl. Solafskærmning - Vinduesfabrikken Brønderslev		983.104						983.104
E 05 Gulventreprisen - TK Byg og gulv		687.000						687.000
E 06 Malerentreprisen - Bruno Pedersen & Søn		643.600						643.600
E 07 VVS-entreprisen og E 09 EL-entreprisen - Himmerland Alarm El og VVS		3.850.000						3.850.000
E 08 Ventilationsentreprisen - Lillegården Ventilation		1.593.600						1.593.600
E 10 Tagentreprisen - DL Tagdækning		429.500						429.500
Ekstra energiforbedringer			1.894.000					1.894.000
Ekstra hygiejnerum med lift og skifteplads inkl. Rådgivning		77.825						77.825
Asbest og miljøsanering inkl. Rådgivning	2.398.768							2.398.768
Udskiftning af belysning m.m. i idrætscenter fra halvedligeholdelsespuljen								336.300
Div. Forbrug - ikke allokeret		3.168.726		136.903	198.279	28.000		3.531.908
Bygherreleverancer:								
Flytning af transformer (HEF)		466.155						466.155
Sum								**33.934.726**
Opfølgning 5-års eftersyn og udført ekstra arbejder m.m. i Idrætscenter							83.940	83.940
Omkostninger inkl. Intern honorar og ekstern rådgivning m.m.:								
Ikke allokeret - internt honorar	520.600							520.600
Totalrådgiver - Rebild Arkitekterne		1.395.000						1.395.000
Totalrådgiver - tillægshonorar ekstra energiforbedringer m.m.		180.000						180.000
Totalrådgiver - udlæg og ekstraordinære møder			120.147					120.147
Tidligere forbrugt - eksterne rådgiver (Gorm Nielsen)	60.027							60.027
Tekniske undersøgelser (geoteknik og landinspektør)	30.000							30.000
Div. Forplejning og rejsegilde								5.896
Forsikring		76.177						76.177
Diverse								-
Sum								**2.387.847**
Forbrugt i alt								**36.406.513**
Budget:								
Anlægsbevilling i perioden 2012 - 2015/16	34.000.000							34.000.000
energilån	2.760.000							2.760.000
tilført kassen - forskel mellem energilån og budget for miljøsanering	-360.000							-360.000
Ekstra midler fra halvedligeholdelsespuljen for udskiftning af belysning m.m.								336.300
Budget i alt								**36.736.300**
Balance:								
Budget i alt								36.736.300
Forbrugt på anlægsprojekt i alt								36.406.513
Rest - (overskud på byggesagen)								**329.787**